Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 3; Fachdienst 3.1

Haushaltsstelle: 6100.93500 Bezeichnung: Erwerb von Hard- und Software

Haushaltsansatz 2007	12.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	1.037,33
gesamt	13.037,33
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	0,00
./ Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	13.037,33
davon gesperrt	12.000,00
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 22.03.2007 (Haushalt noch nicht freigegeben)

☒	<p>Planung Für einen reibungslosen und gesicherten Ablauf der EDV-unterstützten Verwaltung und Arbeitsplätze hat der zuständige Produktbereich das Volumen für die Ausstattung, Instandhaltung und Aktualisierung ermittelt. Die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel reichen jedoch zur Sicherung des Anspruches nicht aus, so dass Prioritäten zu setzen sind.</p>
☐	<p>Ausschreibungsverfahren</p>
☐	<p>Auftragsvergabe</p>
☒	<p>Ausführung Der Vermögenshaushalt 2007 ist noch nicht genehmigt; somit besteht noch keine Verfügbarkeit über diese Mittel.</p>
☐	<p>Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____.</p>
☐	<p>nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge</p>

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 3; Fachdienst 3.1

Haushaltsstelle: 6150.98700 Bezeichnung: Weiterleitung Ausgleichsbeträge an das THV

Haushaltsansatz 2007	500.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	2.654,00
gesamt	502.654,00
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	17.415,00
./. Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	485.239,00
davon gesperrt	485.000,00
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 23.03.2007 (Haushalt noch nicht freigegeben)

☒	<p>Planung Gemäß § 154 BauGB hat der Eigentümer eines im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet gelegenen Grundstücks zur Finanzierung der Sanierung an die Gemeinde einen Ausgleichsbetrag in Geld zu entrichten, der der durch die Sanierung bedingten Erhöhung (= Unterschied zwischen dem Anfangs- und Endwert) des Bodenwerts seines Grundstücks entspricht.</p>
☐	<p>Ausschreibungsverfahren</p>
☐	<p>Auftragsvergabe</p>
☒	<p>Ausführung Der Ausgleichsbetrag ist grundsätzlich nach Abschluss der Sanierung zu entrichten. Gemäß § 154 Abs. 3 BauGB ist eine Ablösung – per Vereinbarung – vor Abschluss der Sanierung möglich. Auf Grund derartiger Ablösungsvereinbarungen sind in 2007 bislang 17.415,00 € an das Treuhandvermögen weitergeleitet worden.</p>
☐	<p>Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____</p>
☐	<p>nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge</p>

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 3; Fachdienst 3.1

Haushaltsstelle: 6500.98200 Bezeichnung: Zuschuss für Zubringer zur A 31

Haushaltsansatz 2007	28.700,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	37.615,46
gesamt	66.315,46
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	0,00
./. Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	66.315,46
davon gesperrt	28.700,00
Verpflichtungsermächtigungen	0,00

Verfahrensstand am 22.03.2007 (Haushalt noch nicht freigegeben)

☒	<p>Planung Finanzielle Beteiligung der Stadt an den Planungs- und Baukosten des Landkreises Aurich für den geplanten Bau einer Kreisstraße von Uthwerdum/Georgsheil zum geplanten Autobahnzubringer Aurich/A31</p>
☐	<p>Ausschreibungsverfahren</p>
☐	<p>Auftragsvergabe</p>
☒	<p>Ausführung Eine Finanzierungsbeteiligung der Stadt an den Planungs- und Baukosten wurde vom Landkreis Aurich noch nicht abgerufen.</p>
☐	<p>Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____</p>
☐	<p>nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge</p>

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 3; Fachdienst 3.1

Haushaltsstelle: 8805.93200 Bezeichnung: Erwerb von Grundstücken (Bodenbevorrat.)

Haushaltsansatz 2007	10.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	4.232,00
gesamt	14.232,00
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	0,00
./. Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	14.232,00
davon gesperrt	10.000,00
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 22.03.2007 (Haushalt noch nicht freigegeben)

☒	<p>Planung Bei der Haushaltsstelle sind einerseits Mittel für Tauschobjekte vorgesehen und andererseits soll flexibel auf sich bietende Möglichkeiten für planungsrelevante Flächen sowie der Vernetzung von Kompensationsflächen reagiert werden.</p>
☐	<p>Ausschreibungsverfahren</p>
☐	<p>Auftragsvergabe</p>
☒	<p>Ausführung Der Vermögenshaushalt 2007 ist noch nicht genehmigt; somit besteht noch keine Verfügbarkeit über diese Mittel. Außerdem besteht ein Haushaltsplanvermerk hinsichtlich einer unechten Deckungsfähigkeit (UD).</p>
☐	<p>Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____</p>
☐	<p>nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge</p>

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 3; Fachdienst 3.3

Haushaltsstelle: 4600.95000 Bezeichnung: Bau v. Spielplätzen und Erwerb v. Spielgeräten

Haushaltsansatz 2007	45.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00
gesamt	45.000,00
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	0,00
./ Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	45.000,00
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 20. März 2007 (Haushalt noch nicht freigegeben)

☒	<p>Planung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Austausch diverser Spielgeräte (ca. 25.500,- €) • Sanierung der Spielplätze „Weserstraße“, „Am Addingaster Tief“ und „Manningasträße“ (ca. 19.500,- €)
☐	Ausschreibungsverfahren
☐	Auftragsvergabe
☒	<p>Ausführung</p> <p>Aus dieser Vermögenshaushaltsstelle erfolgen die investiven Maßnahmen (Sanierung von Spielplätzen und Erwerb von neuen Spielgeräten) für derzeit 47 Spielplätze und 6 Bolzplätze. Die Handlungsschwerpunkte ergeben sich in erster Linie aus den Spielplatzkontrollen. Die Auftragsvergaben erfolgen bedarfsgerecht im Verlauf des Jahres.</p>
☐	<p>Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin</p> <p>_____</p>
☐	<p>nur bei Straßenbaumaßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 3; Fachdienst 3.3

Haushaltsstelle: 4600.95100 Bezeichnung: Bau v. Spielplätzen (Investoren)

Haushaltsansatz 2007	15.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00
gesamt	15.000,00
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	0,00
./ Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	15.000,00
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 20. März 2007 (Haushalt noch nicht freigegeben)

☒	<p>Planung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Haushaltsstelle wurde für den Bedarf eingerichtet und korrespondiert mit der Einnahme-Haushaltsstelle 4600.36800 „Erstattungen von Investoren“.
☐	Ausschreibungsverfahren
☐	Auftragsvergabe
☐	Ausführung
☐	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____.
☐	<p>nur bei Straßenbaumaßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 3; Fachdienst 3.3

Haushaltsstelle: 6160.93200 Bezeichnung: Grunderwerb Ostermarsch

Haushaltsansatz 2007	46.100,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00
gesamt	46.100,00
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	0,00
./. Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	46.100,00
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 20. März 2007 (Haushalt noch nicht freigegeben)

☒	<p>Planung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gem. Ratsbeschluss vom 11.07.2000 (Beschluss-Nr. 1243/00/R) ist in Ostermarsch das am Dorfplatz angrenzende Flurstück 113/60 zu erwerben. Die Fläche ist im B-Plan Nr. 121 1. Änderung als Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „multifunktionaler Platz“ festgesetzt und wird zur Fortentwicklung der Dorferneuerung benötigt.
☐	Ausschreibungsverfahren
☐	Auftragsvergabe
☐	Ausführung
☐	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____.
☐	<p>nur bei Straßenbaumaßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 3; Fachdienst 3.3

Haushaltsstelle: 6300.93200 Bezeichnung: Erwerb von Straßenflächen

Haushaltsansatz 2007	21.500,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	2.966,68
gesamt	24.466,68
./i. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	0,00
./i. Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	24.466,68
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 20. März 2007 (Haushalt noch nicht freigegeben)

☐	<p>Planung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erwerb der Verkehrsfläche „Am Fridericussiel“ (ca. 24.000,- €), gem. VA-Beschluss vom 22.02.2007 (Beschluss-Nr. 0141/2007/3.3)
☐	Ausschreibungsverfahren
☐	Auftragsvergabe
☒	<p>Ausführung</p> <p>Mit Ausführung des Vorkaufrechts werden Straßenflächen erworben, die sich bislang nicht im Eigentum der Stadt Norden befanden.</p>
☐	<p>Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin</p> <p>_____.</p>
☐	<p>nur bei Straßenbaumaßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 3; Fachdienst 3.3

Haushaltsstelle: 6300.95100 Bezeichnung: Erstattung von Vorausleistungen

Haushaltsansatz 2007	5.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	38.635,90
gesamt	43.635,90
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	0,00
./ Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	43.635,90
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 20. März 2007 (Haushalt noch nicht freigegeben)

☒	<p>Planung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Warfenweg (I. und II. BA) ca. 20.000,- € • Mühlenweg ca. 20.000,- €
☐	Ausschreibungsverfahren
☐	Auftragsvergabe
☒	<p>Ausführung</p> <p>Erstattungen an Beitragspflichtige nach endgültiger Abrechnung der Erschließungsbeiträge.</p>
☐	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin
☐	<p>nur bei Straßenbaumaßnahmen</p> <p>➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge</p>

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 3; Fachdienst 3.3

Haushaltsstelle: 6300.95300 Bezeichnung: Ausbau und Erneuerung von Stadtstraßen

Haushaltsansatz 2007	616.800,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	169.254,00
gesamt	786.054,00
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	0,00
./. Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	786.054,00
Verpflichtungsermächtigungen	400.000,00

Verfahrensstand am 20. März 2007 (Haushalt noch nicht freigegeben)

☒	<p>Planung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nordseestraße (Teilstrecke) (Variante 1 ca. 475.000,- €) (Variante 2 ca. 535.000,- €) • Investitionszuschuss an die Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr für die Aufhebung des Bahnübergangs am Verschönerungsweg (ca. 60.000,- €) • Steinweg (Teilstrecke) (ca. 34.000,- €) • Siedlungsweg
☐	Ausschreibungsverfahren
☒	<p>Auftragsvergabe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Weberslohne (ca. 38.000,- €)
☐	Ausführung
☐	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin
☐	<p>nur bei Straßenbaumaßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßen- ausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 3; Fachdienst 3.3

Haushaltsstelle: 6305.95000 Bezeichnung: Planungs- und Baukosten

Fußgängerzone Neuer Weg (Verlängerung)

Haushaltsansatz 2007	0,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	50.000,00
gesamt	50.000,00
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	0,00
./ Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	50.000,00
0	
Verpflichtungsermächtigungen	0,00

Verfahrensstand am 20. März 2007

☒	<p>Planung Die Umsetzung der Maßnahme ist verknüpft mit der Realisierung des Einkaufs- und Dienstleistungszentrums „Südlicher Stadteingang“. Aufgrund der Verzögerungen im Bauleitplanverfahren bzw. der anhängigen Normenkontrollantragsverfahren beim OVG Lüneburg wurde noch kein Planungsauftrag vergeben.</p>
☐	Ausschreibungsverfahren
☐	Auftragsvergabe
☐	Ausführung
☐	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____
☐	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßen- ausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 3; Fachdienst 3.3

Haushaltsstelle: 6340.95000 Bezeichnung: Ausbau von Wirtschaftswegen

Haushaltsansatz 2007	50.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00
gesamt	50.000,00
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	0,00
./ Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	50.000,00
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 20. März 2007 (Haushalt noch nicht freigegeben)

☒	Planung <ul style="list-style-type: none"> • Ausbau von Wirtschaftswegen
☐	Ausschreibungsverfahren
☐	Auftragsvergabe
☐	Ausführung
☐	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____.
☐	nur bei Straßenbaumaßnahmen <ul style="list-style-type: none"> ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßen- ausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 3; Fachdienst 3.3

Haushaltsstelle: 6350.95000 Bezeichnung: Verkehrberuhigung /Schulwegsicherung

Haushaltsansatz 2007	25.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	20.926,92
gesamt	45.926,92
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	0,00
./ Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	45.926,92
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 20. März 2007 (Haushalt noch nicht freigegeben)

☒	Planung <ul style="list-style-type: none"> • Verkehrsberuhigung „Im Thuner“ • Schulwegsicherung „In der Wildbahn“ • Verkehrsberuhigung „Parkstraße“
☐	Ausschreibungsverfahren
☐	Auftragsvergabe
☐	Ausführung
☐	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____
☐	nur bei Straßenbaumaßnahmen <ul style="list-style-type: none"> ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßen- ausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 3; Fachdienst 3.3

Haushaltsstelle: 6351.95000 Bezeichnung: Verkehrberuhigung Ekel

Haushaltsansatz 2007	50.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	50.000,00
gesamt	100.000,00
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	0,00
./ Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	100.000,00
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 20. März 2007 (Haushalt noch nicht freigegeben)

☒	<p>Planung Ausgehend vom flankierenden Maßnahmenkonzept für die Straßen Brummelkamp, Schulstraße und Ekel Weg sind noch Maßnahmen aufzuplanen und umzusetzen. Die Planungen sind dem BU und VA zur abschließenden Beratung vorzustellen.</p>
☐	Ausschreibungsverfahren
☐	Auftragsvergabe
☐	Ausführung
☐	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin Ende 2007
☐	<p>nur bei Straßenbaumaßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 3; Fachdienst 3.3

Haushaltsstelle: 7910.95100 Bezeichnung: Infrastruktur Norder Hafen

Haushaltsansatz 2007	10.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00
gesamt	10.000,00
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	0,00
./ Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	10.000,00
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 20. März 2007 (Haushalt noch nicht freigegeben)

☒	<p>Planung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Haushaltsstelle wurde gem. Ratsbeschluss vom 06.03.2007 (Beschluss-Nr. 0120/2007/1.1/2) eingerichtet. Der Ansatz wurde mit einem Sperrvermerk versehen, der erst nach einer Beratung im Bau- und Umweltausschuss und im Verwaltungsausschuss aufgehoben werden kann.
☐	Ausschreibungsverfahren
☐	Auftragsvergabe
☐	Ausführung
☐	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____.
☐	<p>nur bei Straßenbaumaßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 3; Fachdienst 3.3

Haushaltsstelle: 7920.95000 Bezeichnung: Plan- und Baukosten ZOB

Haushaltsansatz 2007	0,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	698.910,21
gesamt	698.910,21
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	0,00
./. Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	698.910,21
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 20. März 2007

☒	<p>Planung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Überdachung ZOB (ca. 193.000,- €) Aufgrund der enormen Stahlpreiserhöhungen musste die erste Ausschreibung aufgehoben werden. Die Realisierung der Überdachung ist unter Berücksichtigung der verfügbaren Finanzmittel neu zu planen.
☐	<p>Ausschreibungsverfahren</p>
☒	<p>Auftragsvergabe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Landschaftsbauarbeiten (ca. 20.000,- €) Fertigstellung bis Ende April 2007 • Beleuchtung ZOB (ca. 44.000,- €) Umfang der Beleuchtung ist abhängig von der Realisierung der Überdachung
☒	<p>Ausführung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Überdachung Bahnsteigseite (ca. 60.000,- €) • Restabwicklung/Abrechnung der Hochbauarbeiten (ca. 134.000,- €) • Restabwicklung/Abrechnung der Tiefbauarbeiten (ca. 173.000,- €) • Restabwicklung/Abrechnung der Planungsleistungen (ca. 74.000,- €)
☒	<p>Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin <u>31. Oktober 2007</u></p>
☐	<p>nur bei Straßenbaumaßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge