

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 2000.93500 Bezeichnung Ausstattung von EDV-Räumen

Haushaltsansatz 2007	24.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00
gesamt	24.000,00
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	6.657,00
./ Aufträge erteilt über	2.978,00
noch verfügbar	14.365,00
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 15.10.2007

<input checked="" type="checkbox"/>	Planung Notebook-Klasse Realschule
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input type="checkbox"/>	Ausführung
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____.
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 2100.93500 Bezeichnung Erwerb Einrichtungs- und
Gebrauchsgegenstände

Haushaltsansatz 2007	14.500,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	5.964,00
gesamt	20.464,00
./i. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	13.728,00
./i. Aufträge erteilt über	4.452,00
noch verfügbar	2.284,00
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 15.10.2007

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung Der restliche Bedarf wird nach den Herbstferien angeschafft.
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____.
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 2100.94300 Bezeichnung Sanierung der Turnhalle Lintel

Haushaltsansatz 2007	0,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	85.132,00
gesamt	85.132,00
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	36.410,00
./. Aufträge erteilt über	1.897,00
noch verfügbar	46.825,00
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 15.10.2007

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Ausführung</p> <p>Die Sanierungsarbeiten wurden bis Ende Dezember 2006 fertiggestellt. Die Halle wurde für den Schul- und Vereinssport am 21.11.2006 freigegeben.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin</p> <p>_____.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>nur bei Straßenbaumaßnahmen</p> <p>➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge</p>

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 2170.94000 Bezeichnung Renovierung Sporthalle Wildbahn

Haushaltsansatz 2007	0,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	97.758,00
gesamt	97.758,00
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	89.017,00
./. Aufträge erteilt über	8.115,00
noch verfügbar	626,00
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 15.10.2007

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung Die Renovierungsarbeiten sind abgeschlossen.
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____.
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 2170.94200 Bezeichnung Einrichtung einer Ganztagschule

Haushaltsansatz 2007	0,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	294.210,00
gesamt	294.210,00
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	289.333,00
./. Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	4.877,00
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 15.10.2007

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Ausführung</p> <p>Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Die Mensa wurde am 01.09.06 eingeweiht. Alle Abrechnungen liegen vor. Aufgrund des hohen Aufwandes für den Brandschutz reichen die Mittel zur Begleichung der noch fälligen Planungskosten nicht mehr aus.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin</p> <p>_____.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>nur bei Straßenbaumaßnahmen</p> <p>➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge</p>

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 2170.9450 Bezeichnung Sanierung der Schülertoiletten

Haushaltsansatz 2007	40.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00
gesamt	40.000,00
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	3.483,00
./ Aufträge erteilt über	33.965,00
noch verfügbar	2.552,00
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 15.10.2007

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung Die Maßnahme wird in den Herbstferien baulich fertiggestellt.
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 2210.93500 Bezeichnung Erwerb Einrichtungs- und
Gebrauchsgegenstände Realschule

Haushaltsansatz 2007	14.500,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	11.802,00
gesamt	26.302,00
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	17.988,00
./. Aufträge erteilt über	4.810,00
noch verfügbar	3.504,00
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 15.10.2007

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung Aufträge über die Restmittel sind in Vorbereitung.
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____.
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 2210.94200 Bezeichnung Flachdachsanierung Realschule

Haushaltsansatz 2007	80.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00
gesamt	80.000,00
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	0,00
./ Aufträge erteilt über	4.815,00
noch verfügbar	75.185,00
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 15.10.2007

<input checked="" type="checkbox"/>	Planung Die Ausschreibung ist in Vorbereitung.
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input checked="" type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____.
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 2210.94500 Bezeichnung Brandschutzmaßnahmen Realschule

Haushaltsansatz 2007	50.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	30.212,00
gesamt	80.212,00
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	70.080,00
./ Aufträge erteilt über	10.092,00
noch verfügbar	40,00
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 15.10.2007

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung Die Brandschutzdecken wurden eingebaut. Die Abrechnung erfolgt zur Zeit.
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 3660.98800 Bezeichnung Investitionszuschuss für Norder Windmühlen

Haushaltsansatz 2007	19.200,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00
gesamt	19.200,00
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	13.976,00
./. Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	5.224,00
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 15.10.2007

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Ausführung</p> <p>Die noch verfügbaren Haushaltsmittel sollen als Rest nach 2008 übertragen werden. Anteil für die Gnurre-Mühle, die Sanierungsmaßnahmen sollen in 2008 beginnen.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin</p> <p>_____.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>nur bei Straßenbaumaßnahmen</p> <p style="margin-left: 20px;">➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge</p>