

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 3 Fachdienst 3.1

Haushaltsstelle 0600.94000 Bezeichnung EDV-Leitungen in den Verwaltungsgebäuden

Haushaltsansatz 2008	2.300,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	253,56
gesamt	2.553,56
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	
./. Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	2.553,56
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 01.06.2008

<input type="checkbox"/>	<p>Planung Der jährliche Ansatz von 2.300,00 € wird zur Aufrechterhaltung des EDV-Netzwerkes verwendet. Insbesondere zur Anschaffung von abgängigen oder ausgefallenen aktiven Netzwerkkomponenten.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Ausschreibungsverfahren</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Auftragsvergabe</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Ausführung</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge</p>

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 3 Fachdienst 3.1

Haushaltsstelle 6100.93500 Bezeichnung Erwerb von Hard- und Software

Haushaltsansatz 2008	12.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	915,69
gesamt	12.915,69
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	0,00
./ Aufträge erteilt über	
noch verfügbar	12.915,69
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 01.06.2008

<input type="checkbox"/>	<p>Planung</p> <p>Die Mittel sind für die Anschaffung von Hardware im Rahmen des Projektes „Einführung eines Dokumentenmanagement Systems“ vorgesehen. Die Planungen hierzu laufen. Voraussichtliche Umsetzung im September 2008.</p>
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input type="checkbox"/>	Ausführung
<input type="checkbox"/>	<p>Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin</p> <p>_____.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>nur bei Straßenbaumaßnahmen</p> <p>➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge</p>

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 3 Fachdienst 3.1

Haushaltsstelle 6150.98700 Bezeichnung Weiterleitung von Ausgleichsbeträgen an das Treuhandvermögen

Haushaltsansatz 2008	100.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	
gesamt	100.000,00
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	
./ Aufträge erteilt über	
noch verfügbar	100.000,00
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 02.06.2008

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Planung</p> <p>Der Eigentümer eines im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet gelegenen Grundstücks hat gemäß § 154 Absatz 1 BauGB zur Finanzierung der Sanierung an die Gemeinde einen Ausgleichsbetrag in Geld zu entrichten, soweit durch die Sanierungsmaßnahme ein Wertzuwachs entstanden ist. Gemäß § 154 Abs. 4 BauGB fordert die Gemeinde den Ausgleichsbetrag durch Bescheid an. Vor der Festsetzung des Ausgleichsbetrages ist dem Ausgleichsbetragsverpflichteten gemäß § 154 Absatz 4 BauGB Gelegenheit zur Stellungnahme und Erörterung innerhalb angemessener Frist zu geben.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Ausschreibungsverfahren</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Auftragsvergabe</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Ausführung</p> <p>Bis zur Aufhebung der Sanierungssatzung am 10. August 2007 wurde von der gesetzlichen Möglichkeit der vorzeitigen Ablösung von Ausgleichsbeträgen Gebrauch gemacht. Es wurden eine Vielzahl von Ausgleichsvereinbarungen getroffen.</p> <p>Den Ausgleichsbetragsverpflichteten wurde Gelegenheit zur Stellungnahme und Erörterung vor der Festsetzung gegeben.</p> <p>Mit Bescheid vom 29.05.2008 wurden nunmehr alle ermittelten und noch nicht gezahlten</p>

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

	<p>Ausgleichsbeträge von den Sanierungsbetroffenen festgesetzt und angefordert. Der Ausgleichsbetrag wird gemäß § 154 Abs. 4 Satz 1 BauGB einen Monat nach der Bekanntgabe des Bescheids fällig. Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Geltendmachung des Ausgleichsbetrags nach § 154 Absatz 1 BauGB durch die Gemeinde haben gemäß § 212a Absatz 2 BauGB keine aufschiebende Wirkung.</p> <p>Bei dieser Ausgabehaushaltsstelle handelt es sich um die Weiterleitung eingekommener Ausgleichsbeträge (die Einnahmen hierfür werden bei der Haushaltsstelle 6150.36700 - Ablösung von Ausgleichsbeträgen - erzielt).</p>
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____._____._____
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 3 Fachdienst 3.1

Haushaltsstelle 8805.93200 Bezeichnung Erwerb von Grundstücken (Bodenbevorrat.)

Haushaltsansatz 2008	10.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	4.232,00
gesamt	14.232,00
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	0,00
./. Aufträge erteilt über	
noch verfügbar	14.232,00
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 02.06.2008

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Planung Beabsichtigt ist, mit diesem Ansatz eine Bodenbevorratung für künftig aufzuplanende Bereiche zu betreiben bzw. eine Möglichkeit zur Arrondierung von Flächen in aufgeplante Bereiche vorzunehmen. Außerdem besteht die Möglichkeit, mit diesem Ansatz spontan auf geeignete Kompensationsflächen zu reagieren.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Ausschreibungsverfahren</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Auftragsvergabe</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Ausführung Ein Flächenerwerb bot sich bislang nicht an. Er ist auch auf Grund der beschränkten Haushaltsmittel nur auf kleine Flächen ausgelegt.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge</p>

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 3; Fachdienst 3.3

Haushaltsstelle: 4600.95000 Bezeichnung: Bau v. Spielplätzen und Erwerb v. Spielgeräten

Haushaltsansatz 2008	52.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	7.801,53
gesamt	59.801,53
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	28.463,31
./. Aufträge erteilt über	11.700,00
noch verfügbar	19.638,22
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 28. Mai 2008

<input type="checkbox"/>	Planung <ul style="list-style-type: none"> • Spielplatz „Knyphausenstraße“ • Erwerb von Spielgeräten, die komplett ersetzt werden müssen.
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input checked="" type="checkbox"/>	Auftragsvergabe <ul style="list-style-type: none"> • Bestellung diverser Spielgeräte • Bestellung diverser Fallschutzmaterialien
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung <ul style="list-style-type: none"> • Austausch diverser Spielgeräte • Spielplatz „Kastanienallee“
<input checked="" type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin <ul style="list-style-type: none"> • Herbst 2008
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen <ul style="list-style-type: none"> ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 3; Fachdienst 3.3

Haushaltsstelle: 4600.95100 Bezeichnung: Bau v. Spielplätzen (Investoren)

Haushaltsansatz 2008	15.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	42.626,07
gesamt	57.626,07
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	34.862,20
./ Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	22.763,87
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 28. Mai 2008

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Planung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spielplatz im Bebauungsplangebiet Nr. 134 „Hof Willms“
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Ausführung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spielplatz im Bebauungsplangebiet Nr. 116
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ende 2008
<input type="checkbox"/>	<p>nur bei Straßenbaumaßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbau-beiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 3; Fachdienst 3.3

Haushaltsstelle: 6160.93200 Bezeichnung: Grunderwerb Ostermarsch

Haushaltsansatz 2008	0,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	46.100,00
gesamt	46.100,00
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	21.961,22
./ Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	24.138,78
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 28. Mai 2008

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Planung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gem. Ratsbeschluss vom 11.07.2000 (Beschluss-Nr. 1243/00/R) ist in Ostermarsch das am Dorfplatz angrenzende Flurstück 113/60 zu erwerben. Die Fläche ist im B-Plan Nr. 121 1. Änderung als Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „multi-funktionaler Platz“ festgesetzt und wird zur Fortentwicklung der Dorferneuerung benötigt.
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Ausführung</p> <p>Der Grundstückserwerb wurde am 08. April 2008 vollzogen.</p>
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin
<input type="checkbox"/>	<p>nur bei Straßenbaumaßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbau-beiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 3; Fachdienst 3.3

Haushaltsstelle: 6300.93200 Bezeichnung: Erwerb von Straßenflächen

Haushaltsansatz 2008	11.500,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00
gesamt	11.500,00
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	2.904,04
./ Aufträge erteilt über	3.551,00
noch verfügbar	5.044,96
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 28. Mai 2008

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Planung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erwerb von Reststücken der Verkehrsfläche „Am Koper Sand“ (ca. 1551,- €). • Notar- und Vermessungskosten für die Grundübertragung der Süderdeichstraße
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Ausführung</p> <p>Mit Ausführung des Vorkaufrechts werden Straßenflächen erworben, die sich bislang nicht im Eigentum der Stadt Norden befanden.</p>
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin
<input type="checkbox"/>	<p>nur bei Straßenbaumaßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 3; Fachdienst 3.3

Haushaltsstelle: 6300.95100 Bezeichnung: Erstattung von Vorausleistungen

Haushaltsansatz 2008	5.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	39.054,11
gesamt	44.054,11
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	0,00
./ Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	44.054,11
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 28. Mai 2008

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Planung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mühlenweg (ca. 20.000,- €) • Weberslohne (ca. 10.000,- €)
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Ausführung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Warfenweg (I. und II. BA) (ca. 20.000,- €)
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin</p> <p>Ende 2008 für den Warfenweg (Verzögerung aufgrund nicht vorliegender Rechnungen)</p> <p>Juli 2008 für die Weberslohne</p>
<input type="checkbox"/>	<p>nur bei Straßenbaumaßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 3; Fachdienst 3.3

Haushaltsstelle: 6300.95300 Bezeichnung: Ausbau und Erneuerung von Stadtstraßen

Haushaltsansatz 2008	182.600,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	736.527,61
gesamt	919.127,61
./.. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	0,00
./.. Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	919.127,61
Verpflichtungsermächtigungen	0,00

Verfahrensstand am 28. Mai 2008

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Planung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nordseestraße (Teilstrecke) <i>Mit dem Straßenausbau konnte aufgrund der bislang ungeklärten Altlastenproblematik noch nicht begonnen werden.</i> • Investitionszuschuss an die Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr für die Aufhebung des Bahnübergangs am Verschönerungsweg (ca. 60.000,- €) • Süderdeichstraße (<i>Fehlende Finanzierung zu der ProLand-Förderung wird über diese Hhst. abgerechnet. Bewilligung der GLL liegt noch nicht vor</i>) • Siedlungsweg (<i>Entwurfsplanung liegt vor, Auslegungsverfahren wird vorbereitet; Ausbau voraussichtlich 2009/2010</i>)
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input type="checkbox"/>	Ausführung
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin
<input type="checkbox"/>	<p>nur bei Straßenbaumaßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbau-beiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 3; Fachdienst 3.3

Haushaltsstelle: 6305.95000 Bezeichnung: Planungs- und Baukosten

Fußgängerzone Neuer Weg (Verlängerung)

Haushaltsansatz 2008	0,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	50.000,00
gesamt	50.000,00
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	0,00
./. Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	50.000,00
0	
Verpflichtungsermächtigungen	0,00

Verfahrensstand am 28. Mai 2008

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Planung</p> <p>Die Umsetzung der Maßnahme ist verknüpft mit der Realisierung des Einkaufs- und Dienstleistungszentrums „Südlicher Stadteingang“. Aufgrund der Verzögerungen im Bauleitplanverfahren bzw. der anhängigen Normenkontrollantragsverfahren beim OVG Lüneburg wurde noch kein Planungsauftrag vergeben.</p>
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input type="checkbox"/>	Ausführung
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin
<input type="checkbox"/>	<p>nur bei Straßenbaumaßnahmen</p> <p style="margin-left: 20px;">➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge</p>

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 3; Fachdienst 3.3

Haushaltsstelle: 6340.95000 Bezeichnung: Ausbau von Wirtschaftswegen

Haushaltsansatz 2008	50.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	50.000,00
gesamt	100.000,00
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	0,00
./. Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	100.000,00
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 28. Mai 2008

<input checked="" type="checkbox"/>	Planung <ul style="list-style-type: none"> • Ausbau der Süderdeichstraße • Entsorgung von kontaminierter Schlacke aus dem Steinweg (Teilabschnitte)
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input type="checkbox"/>	Ausführung
<input checked="" type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin <ul style="list-style-type: none"> • Süderdeichstraße im Spätsommer 2008 (Verzögerungen bei der Antragstellung)
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen <ul style="list-style-type: none"> ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbau-beiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 3; Fachdienst 3.3

Haushaltsstelle: 6340.98100 Bezeichnung: Investitionszuschuss an die GLL
(Flurneuordnungsverfahren)

Haushaltsansatz 2008	0,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	78.500,00
gesamt	78.500,00
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	0,00
./. Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	78.500,00
	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00

Verfahrensstand am 28. Mai 2008

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Planung</p> <p>Die Behörde für Geoinformation, Landesentwicklung und Liegenschaften (GLL) hat im Rahmen des Flurneuordnungsverfahrens „Norden Ost“ noch Baumaßnahmen am Westerlooger Strohweg, Osterlooger Weg, Proghammerdrift und Großer Hooker Weg vorzunehmen. Die Umsetzung soll parallel mit der Herstellung der östlichen Umgehungsstraße erfolgen. Sobald die Maßnahmen von der GLL durchgeführt werden, hat sich die Stadt Norden mit ihren Kostenanteilen in dieser Höhe an den Aufwendungen zu beteiligen.</p>
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Ausführung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steinweg (ca. 38.000,- €) <p><i>Der Ausbau musste vorläufig gestoppt werden, weil bei Baubeginn festgestellt wurde, dass die Tragschicht mit SW-Schlacke hergestellt wurde!</i></p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ende 2008 bis 2010
<input type="checkbox"/>	<p>nur bei Straßenbaumaßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 3; Fachdienst 3.3

Haushaltsstelle: 6350.95000 Bezeichnung: Verkehrberuhigung /Schulwegsicherung

Haushaltsansatz 2008	25.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	38.014,82
gesamt	63.014,82
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	7.234,59
./. Aufträge erteilt über	11.000,00
noch verfügbar	44.780,23
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 28. Mai 2008

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Planung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schulwegsicherung „In der Wildbahn“ <p><i>Die Planungen sind dem BU und VA noch vorzustellen!</i></p>
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Ausführung</p> <p>In den Sommerferien 2008</p>
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin
<input type="checkbox"/>	<p>nur bei Straßenbaumaßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbau-beiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 3; Fachdienst 3.3

Haushaltsstelle: 6351.95000 Bezeichnung: Verkehrberuhigung Ekel

Haushaltsansatz 2008	0,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	100.000,00
gesamt	100.000,00
./.. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	0,00
./.. Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	100.000,00
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 28. Mai 2008

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Planung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die ursprünglich vorgesehene Maßnahme (Geh- und Radweg zwischen dem Försterpfad und dem Heitsweg) konnte aufgrund der vorhandenen Altlastenproblematik (SM-Schlacke) im Ekeler Weg nicht realisiert werden. <p><i>Zur Verwendung der Haushaltsmittel sollte deshalb die Umsetzung eines beidseitigen Angebotsstreifens für Radfahrer im Bereich der Schulstraße aufgeplant werden. Allerdings musste auch diese Planung angesichts der unverhältnismäßig hohen Umsetzungskosten und angesichts der aktuellen Bemühungen zur Optimierung einer innerstädtischen Umgehung (Lückenschluss zwischen der Kleinen Mühlenstraße und der Osterstraße entlang der Katholischen Kirche) in Frage gestellt werden.</i></p> <p><i>Aufgrund der vorgenannten Gründe wird vorgeschlagen, den Haushaltsansatz für andere Planungsvorhaben (z.B. Erwerb von Vorhaltflächen für den Bau eines Radweges (Reststück) entlang des Ekeler Wegs bis zur Ortsumgehung) einzusetzen. Dazu wäre aber ggf. die Genehmigung einer außerplanmäßigen Ausgabe mit Deckungsvorschlag aus dieser Haushaltsstelle erforderlich.</i></p>
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Ausführung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grundstücksverhandlungen mit der GLL im Rahmen der Flurneuordnung Norden Ost
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin
<input type="checkbox"/>	<p>nur bei Straßenbaumaßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 3; Fachdienst 3.3

Haushaltsstelle: 6600.98000 Bezeichnung: Weiterleitung Baukostenzuschusses an Bund

Haushaltsansatz 2008	223.500,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00
gesamt	223.500,00
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	200.000,00
./ Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	23.500,00
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 28. Mai 2008

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Planung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Weiterleitung der Kosten für Mehraufwendungen an der B72 (neu) von der Aktiengesellschaft Reederei Norden Frisia an die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsstelle Aurich, für die geplante Anbindung des Parkhauses.
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Ausführung</p> <ul style="list-style-type: none"> • 200.000,- € wurden bereits weitergeleitet.
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin</p> <ul style="list-style-type: none"> • Restzahlung soll bis Ende Mai 2008 erfolgen.
<input type="checkbox"/>	<p>nur bei Straßenbaumaßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 3; Fachdienst 3.3

Haushaltsstelle: 6800.93501 Bezeichnung: Erwerb von Parkscheinautomaten

Haushaltsansatz 2008	8.400,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00
gesamt	8.400,00
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	8.047,40
./ Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	352,60
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 28. Mai 2008

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung Es wurden zwei neue Parkscheinautomaten angeschafft.
<input checked="" type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin 23. Kalenderwoche
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßen- ausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 3; Fachdienst 3.3

Haushaltsstelle: 7910.95100 Bezeichnung: Infrastruktur Norder Hafen

Haushaltsansatz 2008	20.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	10.000,00
gesamt	30.000,00
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	0,00
./ Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	30.000,00
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 28. Mai 2008

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Planung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Installation einer Steganlage unterhalb der hohen Kaimauer.
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Ausschreibungsverfahren</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Ausschreibungsunterlagen werden derzeit erarbeitet.
<input type="checkbox"/>	<p>Auftragsvergabe</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Ausführung</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spätsommer 2008
<input type="checkbox"/>	<p>nur bei Straßenbaumaßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 3; Fachdienst 3.3

Haushaltsstelle: 7920.95100 Bezeichnung: Baukosten Überdachung ZOB

Haushaltsansatz 2008	273.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00
gesamt	273.000,00
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	0,00
./ Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	273.000,00
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 28. Mai 2008

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input checked="" type="checkbox"/>	Auftragsvergabe <ul style="list-style-type: none"> • erfolgt bis zum 09. Juni 2008
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung <ul style="list-style-type: none"> • Sommer 2008
<input checked="" type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin <ul style="list-style-type: none"> • Ende 2008
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen <ul style="list-style-type: none"> ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbau-beiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 3; Fachdienst 3.3

Haushaltsstelle: 8806.93200 Bezeichnung: Erstattung Grundstückskaufpreis

Haushaltsansatz 2008	100.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00
gesamt	100.000,00
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	0,00
./. Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	100.000,00
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 28. Mai 2008

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Planung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gem. Ratsbeschluss vom 24.09.2007 (Beschluss-Nr.: 0308/2007/3.1) hat die Verwaltung zum Bau eines kinderfreundlichen Hotels in Norddeich ein angrenzendes städtisches Grundstück veräußert. Der Kaufvertrag sieht vor, dass zunächst ein 1. Rate in Höhe von 100.000,- € nach Abschluss zu zahlen ist. Die Restsumme wird zum 31.12.2009 fällig. Dem Kaufinteressenten wurde allerdings bis dahin ein Rücktrittsrecht eingeräumt.
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input type="checkbox"/>	Ausführung
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin
<input type="checkbox"/>	<p>nur bei Straßenbaumaßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbau-beiträge