

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 2000.93510. Bezeichnung Ausstattung von EDV-Räumen

Haushaltsansatz 2008	24.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	1.143,25
gesamt	25.143,25
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	23.647,99
./. Aufträge erteilt über	559,58
noch verfügbar	935,68
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 14.01.2009

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input type="checkbox"/>	Ausführung
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____.
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 2100.93500 Bezeichnung Erwerb Einrichtungs- und
Gebrauchsgegenstände

Haushaltsansatz 2008	14.500,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	5.439,59
gesamt	19.939,59
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	19.087,50
./ Aufträge erteilt über	95,10
noch verfügbar	756,99
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 14.01.2009

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input type="checkbox"/>	Ausführung
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 2100.94900 Bezeichnung Fenstersanierung Grundschulen

Haushaltsansatz 2008	50.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00
gesamt	50.000,00
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	25.144,72
./ Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	24.855,28
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 14.01.2009

<input checked="" type="checkbox"/>	Planung Fenstersanierung GS Süderneuland und GS Im Spiet
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung Abgängige Holzfenster wurden in der GS Süderneuland erneuert. Abgängige Holzfenster in der GS Im Spiet werden in den Osterferien erneuert.
<input checked="" type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin <u>30.04.2009</u>
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 2100.95000 Bezeichnung Erneuerung der Wärmeversorgung der Aula der GS Im Spiet

Haushaltsansatz 2008	0,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	39.000,00
gesamt	39.000,00
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	34.949,14
./. Aufträge erteilt über	4.050,86
noch verfügbar	0,00
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 14.01.2009

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung Die Maßnahme wurde baulich fertiggestellt. Der Architektenvertrag wird zur Zeit abgerechnet.
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 2170.94600 Bezeichnung Brandschutzmaßnahmen SZ Wildbahn

Haushaltsansatz 2008	50.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00
gesamt	50.000,00
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	692,58
./ Aufträge erteilt über	9.936,50
noch verfügbar	39.370,92
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 14.01.2009

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Planung Brandschutztüren und Fluchtwegbeleuchtungen gem. Auflagen zum Brandschutzkonzept.</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Ausschreibungsverfahren Die Fluchtwegbeleuchtung wurde ausgeschrieben. Der Auftrag wird bis zum 20.02.2009 erteilt.</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Auftragsvergabe</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Ausführung</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin <u>30.04.2009</u></p>
<input type="checkbox"/>	<p>nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge</p>

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 2210.94200 Bezeichnung Flachdachsanierung Realschule

Haushaltsansatz 2008	80.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	73.220,01
gesamt	153.220,01
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	89.058,40
./. Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	64.161,61
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 14.01.2009

<input checked="" type="checkbox"/>	Planung Sanierung des Daches über dem Foyer.
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren wird vorbereitet
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung Osterferien 2009
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____._____._____
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 2210.94500 Bezeichnung Brandschutzmaßnahmen Realschule

Haushaltsansatz 2008	50.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	10.131,56
gesamt	60.131,56
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	11.383,70
./ Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	48.747,86
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 14.01.2009

<input type="checkbox"/>	Planung
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Ausschreibungsverfahren Eine Auftragsvergabe für den Einbau von Brandschutzdecken in den Treppenhäusern des Fachklassentraktes und Brandschutzklappen im Theatersaal wird vorbereitet.</p>
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Ausführung ist nur in Teilabschnitten in den Ferien möglich (Sommerferien 2009)</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin <u>01.08.2009</u></p>
<input type="checkbox"/>	<p>nur bei Straßenbaumaßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 2210.94900 Bezeichnung Abluftanlage für Chemieraum

Haushaltsansatz 2008	18.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00
gesamt	18.000,00
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	0,00
./ Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	18.000,00
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 14.01.2009

<input type="checkbox"/>	Planung
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren Die Ausschreibung erfolgt zur Zeit.
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung Osterferien 2009
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____.
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 3520.95000 Bezeichnung Sanierung des Gebäudes Vossenhus

Haushaltsansatz 2008	56.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00
gesamt	56.000,00
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	0,00
./ Aufträge erteilt über	10.298,99
noch verfügbar	45.701,01
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 14.01.2009

<input checked="" type="checkbox"/>	Planung Fenster- und Blockrahmenerneuerungen, Verschalung der Dachgauben, Verlegung Teppichboden, Malerarbeiten, Werbeanlage.
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung Ab Mitte April, wenn die Witterung es zulässt.
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin <u>31.05.2009</u>
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 3660.98800 Bezeichnung Inv.Zuschuss Norder Windmühlen

Haushaltsansatz 2008	19.200,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	5.224,16
gesamt	24.424,16
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	22.084,23
./. Aufträge erteilt über	2.117,45
noch verfügbar	222,48
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 14.01.2009

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input checked="" type="checkbox"/>	Auftragsvergabe Restabwicklung Westgaster Mühle.
<input type="checkbox"/>	Ausführung
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____.
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 5500.98800 Bezeichnung Inv.Zuschuss an SV Leybucht f. Sporthalle

Haushaltsansatz 2008	50.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00
gesamt	50.000,00
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	50.000,00
./ Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	0,00
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 14.01.2009

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung Der Zuschuss wurde ausgezahlt.
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge