

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 2000.93510. Bezeichnung Ausstattung von EDV-Räumen

Haushaltsansatz 2009	24.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	1.495,26
gesamt	25.495,26
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	12.574,35
./. Aufträge erteilt über	5.361,09
noch verfügbar	6.064,56
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 22.10.2009

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input type="checkbox"/>	Ausführung
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____.
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 2100.93500 Bezeichnung Erwerb Einrichtungs- und
Gebrauchsgegenstände

Haushaltsansatz 2009	19.500,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00
gesamt	19.500,00
./.. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	15.462,73
./.. Aufträge erteilt über	2.809,59
noch verfügbar	1.227,68
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 22.10.2009

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input type="checkbox"/>	Ausführung
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____.
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 2100.94900 Bezeichnung Fenstersanierung Grundschulen

Haushaltsansatz 2009	0,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	24.855,28
gesamt	24.855,28
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	24.855,28
./. Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	0,00
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 22.10.2009

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung Abgängige Holzfenster in der GS Im Spiet wurden in den Sommerferien erneuert.
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____.
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 2170.94600 Bezeichnung Brandschutzmaßnahmen SZ Wildbahn

Haushaltsansatz 2009	0,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	49.307,42
gesamt	49.307,42
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	37.212,47
./ Aufträge erteilt über	12.094,95
noch verfügbar	0,00
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 22.10.2009

<input checked="" type="checkbox"/>	Planung Brandschutztüren und Fluchtwegbeleuchtungen gem. Auflagen zum Brandschutzkonzept.
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung Die Flutwegbeleuchtung wurde in den Sommerferien installiert. Die Abrechnung wird zur Zeit vorgenommen.
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 2170.94700 Bezeichnung Energetische Sanierung Schulgeb. Wildbahn

Haushaltsansatz 2009 + überpl. Ausgabe	790.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00
gesamt	790.000,00
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	354.510,61
./. Aufträge erteilt über	436.489,39
noch verfügbar	0,00
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 22.10.2009

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung Mit der Baumaßnahme wurde im Sommer begonnen.
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin <u>31.12.2009 (1. Bauabschnitt)</u>
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 2210.93520 Bezeichnung Medienausstattung

Haushaltsansatz 2009 (Nachtrag)	58.900,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00
gesamt	58.900,00
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	16.754,38
./ Aufträge erteilt über	471,24
noch verfügbar	41.674,38
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 22.10.2009

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Ausführung</p> <p>Die Installation des kabelgebundenen Datennetzwerks mit Access-Points in allen Klassenräumen und die Anschaffung von Beamer wird bis Ende Dezember abgeschlossen sein.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin</p> <p>_____.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>nur bei Straßenbaumaßnahmen</p> <p>➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge</p>

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 2210.93530 Bezeichnung Ausstattung einer Mensa

Haushaltsansatz 2009 (Nachtrag)	223.300,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00
gesamt	223.300,00
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	862,00
./. Aufträge erteilt über	1.857,59
noch verfügbar	220.580,41
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 22.10.2009

<input checked="" type="checkbox"/>	Planung Die Ausstattung der Mensa wird bis zum Schuljahr 2010/2011 erfolgt sein.
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input type="checkbox"/>	Ausführung
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____.
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 2210.94200 Bezeichnung Flachdachsanierung Realschule

Haushaltsansatz 2009	0,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren ./ Abgang auf HH-Reste	52.021,14
gesamt	52.021,14
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	46.714,10
./ Aufträge erteilt über	5.307,04
noch verfügbar	0,00
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 20.10.2009

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung Die Dachsanierung wurde baulich fertiggestellt. Die Schlußrechnung steht noch aus.
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____.
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 2210.94500 Bezeichnung Brandschutzmaßnahmen Realschule

Haushaltsansatz 2009	0,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	52.509,09
gesamt	52.509,09
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	17.126,79
./ Aufträge erteilt über	33.853,90
noch verfügbar	1.528,40
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 22.10.2009

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung Die Brandschutzdecke im Treppenhaus und die Brandschutztreppen im Theatersaal wurden in den Sommerferien eingebaut.
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 2210.94900 Bezeichnung Abluftanlage für Chemieraum

Haushaltsansatz 2009	0,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	18.000,00
gesamt	18.000,00
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	18.000,00
./ Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	0,00
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 22.10.2009

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung Die Maßnahme ist beendet.
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 2210.95000 Bezeichnung Bau einer Mensa

Haushaltsansatz 2009 (Nachtrag)	773.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00
gesamt	773.000,00
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	0,00
./ Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	773.000,00
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 22.10.2009

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Planung Die Mensa soll zum Schuljahr 2010/11 in Betrieb genommen werden.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Ausschreibungsverfahren</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Auftragsvergabe Die Auftragsvergabe der Rohbauarbeiten erfolgte Anfang November.</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Ausführung Baubeginn: 09.11.2009</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge</p>

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 2810.95000 Bezeichnung Einrichtung einer Außenstelle der KGS Hage

Haushaltsansatz 2009	50.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00
gesamt	50.000,00
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	47.678,93
./. Aufträge erteilt über	981,93
noch verfügbar	1.339,14
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 22.10.2009

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung Die Außenstelle der KGS wurde am 06.08.2009 eingeweiht.
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____._____._____
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 3520.95000 Bezeichnung Sanierung des Gebäudes Vossenhus

Haushaltsansatz 2009	0,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren ./ Abgang auf HH-Rest	52.999,66
gesamt	52.999,66
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	45.780,78
./ Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	7.218,88
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 22.10.2009

	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung Die Sanierung wurde abgeschlossen.
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 3660.98800 Bezeichnung Investitionszuschuss für Norder Windmühlen

Haushaltsansatz 2009	19.200,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	2.117,45
gesamt	21.317,45
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	19.088,76
./. Aufträge erteilt über	2.117,45
noch verfügbar	111,24
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 22.10.2009

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input checked="" type="checkbox"/>	Auftragsvergabe Restabwicklung Westgaster Mühle.
<input type="checkbox"/>	Ausführung
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____.
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 5500.98200. Bezeichnung Inv.-Zuschuss an Landkreis für Sporthalle der BBS

Haushaltsansatz 2009	300.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00
gesamt	300.000,00
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	300.000,00
./. Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	0,00
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 22.10.2009

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung Der Zuschuss wurde ausgezahlt.
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____.
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 5500.98800 Bezeichnung Inv.Zuschuss an SV Leybucht f. Sporthalle

Haushaltsansatz 2009	50.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00
gesamt	50.000,00
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	50.000,00
./ Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	0,00
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 22.10.2009

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung Der Zuschuss wurde ausgezahlt.
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 5500.98801 Bezeichnung Inv.-Zusch. An AG „Haus des Sports“ für Dachsanierung

Haushaltsansatz 2009	25.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00
gesamt	25.000,00
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	25.000,00
./ Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	0,00
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 22.10.2009

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung Der Zuschuss wurde ausgezahlt.
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____._____._____
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge