Bekanntgabe in der Sitzung des JuBiSo am 09.03.2010;

Ganztagsschule Realschule/KGS

Erweiterungsbau einer Mensa mit Ausgabeküche einschl. Nebenräumen

Die beiliegende Abbildung zeigt das Gebäude, wie es verwirklicht wird.

Nach dem Beschluss des Verwaltungsausschusses am 29.10.2009 über die Vergabe der Rohbauarbeiten und Erteilung eines Bauleistungsauftrages hat die ausführende Firma am 07.12.2009 mit den Bauarbeiten begonnen.

Allerdings mussten die Arbeiten auf Grund der Wetterlage von der ersten Januarwoche bis zum 22.02.2010 unterbrochen werden.

Es erscheint zur Zeit ungewiss, ob der Bauverzug bis zum Beginn des Schuljahres 2010/11 noch wieder aufgeholt werden kann.

Der Bauzeitenplan wird zur Zeit überarbeitet.