

## Umsetzung von Maßnahmen im Finanzhaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Produkt: 211-01 Bezeichnung: Grundschulen

Maßnahme: Medienausstattung Grundschulen

Stand: 30.08.2010

Haushaltsansatz 2010	26.500,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	
gesamt	26.500,00
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	26.500,00
./ Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	<b>0,00</b>
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 30.08.2010

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung Medienausstattung (Smartboards) wurden angeschafft.
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____._____._____
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

## Umsetzung von Maßnahmen im Finanzhaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Produkt: HAR GS IS Bezeichnung: Energetische Sanierung der GS Im Spiet

Maßnahme: Energetische Sanierung der GS Im Spiet

Stand: 30.08.2010

Haushaltsansatz 2010	0,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	2.404.000,00
gesamt	2.404.000,00
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	277.651,39
./. Aufträge erteilt über	545.901,33
noch verfügbar	<b>1.580.447,28</b>
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 30.08.2010

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Ausführung</p> <p>Die neuen Fenster wurden eingebaut, die Wärmedämmung wird bis Ende September 2010 fertiggestellt.</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin</p> <p><u>30.09.2010</u> <u>1. BA</u></p>
<input type="checkbox"/>	<p>nur bei Straßenbaumaßnahmen</p> <p>➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge</p>

## Umsetzung von Maßnahmen im Finanzhaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Produkt: 212-01 Bezeichnung: Hauptschule

Maßnahme: Energetische Sanierung Schulgebäude Wildbahn

Stand: 30.08.2010

Haushaltsansatz 2010	409.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	278.108,89
gesamt	687.108,89
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	276.981,93
./ Aufträge erteilt über	369.406,66
noch verfügbar	<b>40.720,30</b>
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 30.08.2010

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung Die neuen Fenster wurden eingebaut. Die Wärmedämmmaßnahmen werden nach den Herbstferien fertiggestellt sein.
<input checked="" type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin <u>31.10.2010</u> <u>2. BA</u>
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

# Umsetzung von Maßnahmen im Finanzhaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Produkt: 212-01 Bezeichnung: Hauptschule

Maßnahme: Planungskosten für die Erneuerung naturwissenschaftlicher Räume (SZ Wildbahn)

Stand: 30.08.2010

Haushaltsansatz 2010	45.500,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	
gesamt	45.500,00
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	0,00
./ Aufträge erteilt über	
noch verfügbar	<b>45.500,00</b>
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 30.08.2010

<input checked="" type="checkbox"/>	Planung Die Vorplanung und die Kostenermittlung wird z. Z. vorgenommen.
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung 2011 bis 2013
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____._____._____
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

## Umsetzung von Maßnahmen im Finanzhaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Produkt: 215-01 Bezeichnung: Realschule

Maßnahme: Sanierung Sporthalle RS

Stand: 30.08.2010

Haushaltsansatz 2010	620.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	
gesamt	620.000,00
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	176.730,97
./. Aufträge erteilt über	295.532,85
<b>noch verfügbar</b>	<b>147.736,18</b>
Verpflichtungsermächtigungen	

### Verfahrensstand am 30.08.2010

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Ausführung</p> <p>Die Sporthalle der Realschule kann nach den Herbstferien wieder von der Schule und den Sportvereinen genutzt werden.</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin</p> <p><u>22.11.2010</u></p>
<input type="checkbox"/>	<p>nur bei Straßenbaumaßnahmen</p> <p style="margin-left: 20px;">➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge</p>

## Umsetzung von Maßnahmen im Finanzhaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Produkt: 215-01-907 Bezeichnung: Realschule

Maßnahme: Bau und Ausstattung einer Mensa

Stand: 30.08.2010

Haushaltsansatz 2010	155.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	979.026,72
<b>gesamt</b>	<b>1.134.026,72</b>
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	324.292,19
./. Aufträge erteilt über	419.920,20
<b>noch verfügbar</b>	<b>389.814,33</b>
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 30.08.2010

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input type="checkbox"/>	Ausführung
<input checked="" type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin <u>31.12.2010</u>
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

# Umsetzung von Maßnahmen im Finanzhaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Produkt: 218-01-901 Bezeichnung: KGS

Maßnahme: Einrichtung einer Außenstelle der KGS Hage - Lehrerstation/Medien-  
ausstattung

Stand: 30.08.2010

Haushaltsansatz 2010	80.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00
gesamt	80.000,00
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	61.306,50
./. Aufträge erteilt über	14.050,99
noch verfügbar	<b>4.642,51</b>
Verpflichtungsermächtigungen	

## Verfahrensstand am 30.08.2010

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung Die Maßnahmen wurden in den Sommerferien fertiggestellt.
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____.
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

# Umsetzung von Maßnahmen im Finanzhaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Produkt: 365-01 Bezeichnung: Kindertageseinrichtungen

Maßnahme: Einrichtung Krippengruppe Waldstr.

Stand: 30.08.2010

Haushaltsansatz 2010	254.700,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	
gesamt	254.700,00
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	26.057,45
./. Aufträge erteilt über	197.833,23
noch verfügbar	<b>30.809,32</b>
Verpflichtungsermächtigungen	

## Verfahrensstand am 30.08.2010

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input checked="" type="checkbox"/>	Auftragsvergabe Die Bauaufträge wurden vergeben. Die Auftragsvergaben für die Einrichtung werden vorbereitet.
<input type="checkbox"/>	Ausführung
<input checked="" type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin <u>01.02.2011</u>
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

*Beilage 11*

# Umsetzung von Maßnahmen im Finanzhaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Produkt: 365-02 Bezeichnung: Soziale Betriebe

Maßnahme: Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen

Stand: 30.08.2010

Haushaltsansatz 2010	28.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	
gesamt	28.000,00
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	17.930,25
./. Aufträge erteilt über	6.886,53
noch verfügbar	<b>3.183,22</b>
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 30.08.2010

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input type="checkbox"/>	Ausführung
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin --.-----.
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge