

Umsetzung von Maßnahmen im Finanzhaushalt

Fachbereich 3 Fachdienst 3.1

Produkt: 511-01 Bezeichnung: **Stadtentwicklung und Bauleitplanung**

Maßnahme: Dorferneuerung Leybuchtpolder/Neuwesteel (Planungskosten)

Stand: 13.09.2011

Haushaltsansatz 2011	30.000,00
+ über-/außerplanmäßige Auszahlungen	
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	34.384,00
gesamt	64.384,00
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	7.003,15
./. Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	57.380,85

Verfahrensstand am 15.09.2011

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Planung Dorferneuerungsplan ist fertig gestellt und vom Rat der Stadt Norden beschlossen. Der Plan liegt dem LGLN in Aurich zur Genehmigung vor. Die Schlussrechnung für die Planung ist noch zu stellen und zu bezahlen. Vorbereitung erster Maßnahmen: Bushaltestelle und Elternparkplatz Leybuchtpolder, Dorftreffpunkt Neuwesteel</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Ausschreibungsverfahren Bushaltestelle/Elternparkplatz; wird vom Landkreis aurich-Amt für Kreisstraßen durchgeführt</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Auftragsvergabe Oktober/ November 2011</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Ausführung Ende 2011</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin</p>

Umsetzung von Maßnahmen im Finanzhaushalt

<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Finanzhaushalt

Fachbereich 3 Fachdienst 3.1

Produkt: 111-10 Bezeichnung: Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme: Erwerb von Hard- und Software für FB 1, 2, 3

Stand: 13.09.2011

Haushaltsansatz 2011	30.000,00
+ über-/außerplanmäßige Auszahlungen	0,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	1.258,03
gesamt	31.258,03
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	21.074,42
./ Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	10.183,61

Verfahrensstand am 15.09.2011

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Planung</p> <p>Derzeit sind die Projekte "Erweiterung des zentralen Speichers für die Datensicherung" und "Erneuerung der USV-Anlage" in Vorbereitung. Beide Projekte werden noch in 2011 durchgeführt und abgeschlossen. Die noch verfügbaren Mittel werden hierfür voraussichtlich komplett benötigt.</p>
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input type="checkbox"/>	Ausführung
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin</p> <p><u>01.12.2011</u></p>
<input type="checkbox"/>	<p>nur bei Straßenbaumaßnahmen</p> <p style="margin-left: 20px;">➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge</p>

Umsetzung von Maßnahmen im Finanzhaushalt

--	--

Umsetzung von Maßnahmen im Finanzhaushalt

Fachbereich 3 Fachdienst 3.1

Produkt: **HAR EVG MK** Bezeichnung: **Erwerb von Grundstücken**

Maßnahme: Erwerb von Grundstücken (Bodenbevorratung)

Stand: 13.09.2011

Haushaltsansatz 2011	0,00
+ über-/außerplanmäßige Auszahlungen	0,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	4.232,00
gesamt	4.232,00
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	0,00
./. Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	4.232,00

Verfahrensstand am 28.09.2011

<input checked="" type="checkbox"/>	Planung Dieser Haushaltsansatz war für den Erwerb von planungsrechtlich relevanten (Teil)Flächen vorgesehen. Erwerbsvorgänge sind nicht angefallen.
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input type="checkbox"/>	Ausführung
<input checked="" type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____._____.2012 (zur Sicherung der Verfügbarkeit - kurzfristiger Zugriff - sollte der Ansatz ins Folgejahr übertragen werden)
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Finanzhaushalt

Fachbereich 3 Fachdienst 3.3

Produkt: 366-01 Bezeichnung: Einrichtung und Unterhaltung von Spielplätzen

Maßnahme: Bau von Spielplätzen

Stand: 07.11.2011

Haushaltsansatz 2011	60.000,00
+ über-/außerplanmäßige Auszahlungen	0,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00
gesamt	60.000,00
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	49.300,65
./. Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	10.699,35

Verfahrensstand am 07.11.2011

<input checked="" type="checkbox"/>	Planung <ul style="list-style-type: none"> • Ksp. Am Mühlenstück • Ksp. Gerhardt-Hauptmann-Straße • Ksp. Grasweg • Ksp. Normannenweg
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input checked="" type="checkbox"/>	Auftragsvergabe <ul style="list-style-type: none"> • Bestellung diverser Spielgeräte
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung Die Überarbeitung der Spielplätze ist größtenteils abgeschlossen.
<input checked="" type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin <u>31.12.2011</u>
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen <ul style="list-style-type: none"> ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Finanzhaushalt

Fachbereich 3 Fachdienst 3.3

Produkt: 366-01 Bezeichnung: Einrichtung und Unterhaltung von Spielplätzen

Maßnahme: Bau von Spielplätzen (Investoren)

Stand: 07.11.2011

Haushaltsansatz 2011	15.000,00
+ über-/außerplanmäßige Auszahlungen	0,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	3.468,96
gesamt	18.468,96
./i. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	3.468,96
./i. Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	15.000,00

Verfahrensstand am 07.11.2011

<input checked="" type="checkbox"/>	Planung <ul style="list-style-type: none"> • Ksp. Kreuzdornweg im Bebauungsplangebiet Nr. 142
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung Die Ausführung kann, aufgrund des späten Geldeingangs, erst Anfang 2012 erfolgen.
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____.
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen <ul style="list-style-type: none"> ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Finanzhaushalt

Fachbereich 3 Fachdienst 3.3

Produkt: 541-01 Bezeichnung: Bau, Betrieb u. Instandhaltung von Gemeindestraßen

Maßnahme: Gründerwerb von Straßenflächen

Stand: 07.11.2011

Haushaltsansatz 2011	11.500,00
+ über-/außerplanmäßige Auszahlungen	2.122,48
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	4.588,51
gesamt	18.210,99
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	11.980,32
./ Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	6.230,67

Verfahrensstand am 07.11.2011

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Planung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erwerb von restlichen Verkehrsflächen (Teilstücke) • Notar- und Vermessungskosten für Grundübertragungen
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Ausführung</p> <p>In Ausübung der Vorkaufrechts werden Straßenflächen erworben, die sich bislang nicht im Eigentum der Stadt Norden befanden.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin</p> <p>_____</p>
<input type="checkbox"/>	<p>nur bei Straßenbaumaßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Finanzhaushalt

Fachbereich 3 Fachdienst 3.3

Produkt: 541-01 Bezeichnung: Bau, Betrieb u. Instandhaltung von Gemeindestraßen

Maßnahme: Ausbau u. Erneuerung von Stadtstraßen - Siedlungsweg

Stand: 07.11.2011

Haushaltsansatz 2011	0,00
+ über-/außerplanmäßige Auszahlungen	0,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	105.814,97
gesamt	105.814,97
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	23.149,37
./ Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	82.665,60

Verfahrensstand am 07.11.2011

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung Der Straßenausbau wurde im Mai 2011 fertiggestellt.
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____.
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Finanzhaushalt

Fachbereich 3 Fachdienst 3.3

Produkt: **541-01** Bezeichnung: **Bau, Betrieb u. Instandhaltung von Gemeindestraßen**

Maßnahme: **Ausbau u. Erneuerung von Stadtstraßen - Bahnübergang Verschönerungsweg**

Stand: 07.11.2011

Haushaltsansatz 2011	0,00
+ über-/außerplanmäßige Auszahlungen	0,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	37.000,00
gesamt	37.000,00
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	0,00
./ Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	37.000,00

Verfahrensstand am 07.11.2011

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Ausführung</p> <p>Die Maßnahme wurde im August 2011 abgeschlossen. Die Rechnungsstellung seitens der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV) ist noch nicht erfolgt.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin</p> <p>_____</p>
<input type="checkbox"/>	<p>nur bei Straßenbaumaßnahmen</p> <p>➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge</p>

Umsetzung von Maßnahmen im Finanzhaushalt

Fachbereich 3 Fachdienst 3.3

Produkt: 541-01 Bezeichnung: Bau, Betrieb u. Instandhaltung von Gemeindestraßen

Maßnahme: Umgestaltung- Bahnhofstr. 2. BA

Stand: 07.11.2011

Haushaltsansatz 2011	0,00
+ über-/außerplanmäßige Auszahlungen	0,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	174.557,90
gesamt	174.557,90
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	2.493,10
./ Aufträge erteilt über	1.600,00
noch verfügbar	170.464,80

Verfahrensstand am 07.11.2011

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Planung Da die beantragten Fördermittel (Landeszuweisungen für die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden (ehemals GVFG)) bislang nicht bewilligt werden konnten, wurde die Verwaltung mit VA-Beschluss vom 30.03.11 (Vorlage 1364/2011/3.3) mit der Umsetzung einer kleinen Ausbauvariante beauftragt.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Ausschreibungsverfahren</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Auftragsvergabe Die Auftragsvergabe erfolgte gem. VA-Beschluss vom 28.06.2011 (Vorlage 1442/2011/3.3).</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Ausführung Die Umsetzung der kleinen Ausbauvariante ist, bis auf kleinere Restarbeiten, abgeschlossen.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge</p>

Umsetzung von Maßnahmen im Finanzhaushalt

Fachbereich 3 Fachdienst 3.3

Produkt: 541-01 Bezeichnung: Bau, Betrieb u. Instandhaltung von Gemeindestraßen

Maßnahme: Beidseitige Öffnung Burggraben

Stand: 07.11.2011

Haushaltsansatz 2011	0,00
+ über-/außerplanmäßige Auszahlungen	0,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	20.000,00
gesamt	20.000,00
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	0,00
./. Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	20.000,00

Verfahrensstand am 07.11.2011

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Planung Erwerb der zur Maßnahmenrealisierung notwendigen Grundflächen.</p> <p>Das Vorhaben wurde für das Mehrjahresprogramm für Landeszuweisungen für die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden (ehemals GVFG) angemeldet. Um eine Aufnahme in das Jahresprogramm beauftragen zu können, muss die Stadt die Planreife und den notwendigen Grunderwerb vollzogen haben. Die Planreife liegt mit der planungsrechtlichen Absicherung der Maßnahme über einen Bebauungsplan vor.</p>
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input type="checkbox"/>	Ausführung
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____
<input type="checkbox"/>	<p>nur bei Straßenbaumaßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Finanzhaushalt

Fachbereich 3 Fachdienst 3.3

Produkt: 541-01 Bezeichnung: Bau, Betrieb u. Instandhaltung von Gemeindestraßen

Maßnahme: Öffnung des Burggrabens (Kreisverkehre, Umgestaltung)

Stand: 07.11.2011

Haushaltsansatz 2011	0,00
+ über-/außerplanmäßige Auszahlungen	0,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	36.076,34
gesamt	36.076,34
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	20.584,24
./. Aufträge erteilt über	15.316,75
noch verfügbar	175,35

Verfahrensstand am 07.11.2011

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Planung Die Verwaltung wurde mit Ratsbeschluss vom 29.09.2009 (Vorlage 0874/2009/3.3) beauftragt, die planungsrechtliche und förderliche Absicherung zur Realisierung des Vorhabens durchzuführen.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Ausschreibungsverfahren</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Auftragsvergabe Die Planungsgesellschaft VerkehrsBau (PVB) aus Hannover wurde mit den Planungsleistungen beauftragt.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Ausführung</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____</p>
<input type="checkbox"/>	<p>nur bei Straßenbaumaßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Finanzhaushalt

Fachbereich 3 Fachdienst 3.3

Produkt: 541-01 Bezeichnung: Bau, Betrieb u. Instandhaltung von Gemeindestraßen

Maßnahme: Ausbau v. Wirtschaftswegen (Neuseedeicher Weg)

Stand: 07.11.2011

Haushaltsansatz 2011	240.500,00
+ über-/außerplanmäßige Auszahlungen	0,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	26.000,00
gesamt	266.500,00
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	18.300,21
./. Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	248.199,79

Verfahrensstand am 07.11.2011

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Planung Mit den Planungsleistungen wurde, gem. den VA-Beschlüssen vom 02.12.2010 (Vorlage 1239/2010/3.3) und vom 30.03.2011 (Vorlage 1362(2011/3.3)) das Ing.-Büro Thalen Consult GmbH aus Neuenburg beauftragt.</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Ausschreibungsverfahren abgeschlossen</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Auftragsvergabe Über die Auftragsvergabe wird der VA in seiner Sitzung am 14.11.2011 entscheiden.</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Ausführung Mit den Brückenbauarbeiten soll noch in diesem Jahr begonnen werden.</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin 15.05.2012</p>
<input type="checkbox"/>	<p>nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge</p>

Umsetzung von Maßnahmen im Finanzhaushalt

Fachbereich 3 Fachdienst 3.3

Produkt: 541-01 Bezeichnung: Bau, Betrieb u. Instandhaltung von Gemeindestraßen

Maßnahme: Verkehrsberuhigung/Schulwegsicherung

Stand: 07.11.2011

Haushaltsansatz 2011	0,00
+ über-/außerplanmäßige Auszahlungen	0,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	41.694,17
gesamt	41.694,17
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	2.380,00
./ Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	39.314,17

Verfahrensstand am 07.11.2011

<input checked="" type="checkbox"/>	Planung Mit VA-Beschluss vom 23.05.2011 wurde die Verwaltung mit der Weiterführung der Straßenbeleuchtung in der Osterstraße bis zur Einmündung der Umgehungsstraße beauftragt.
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe abgeschlossen
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung Die Arbeiten werden derzeit durchgeführt.
<input checked="" type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin 30.11.2011
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Finanzhaushalt

Fachbereich 3 Fachdienst 3.3

Produkt: 541-01 Bezeichnung: Bau, Betrieb u. Instandhaltung von Gemeindestraßen

Maßnahme: Verlängerung Fußgängerzone Neuer Weg

Stand: 07.11.2011

Haushaltsansatz 2011	560.000,00
+ über-/außerplanmäßige Auszahlungen	0,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	50.000,00
gesamt	610.000,00
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	44.743,76
./ Aufträge erteilt über	36.776,67
noch verfügbar	528.479,57

Verfahrensstand am 07.11.2011

<input type="checkbox"/>	Planung abgeschlossen
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren abgeschlossen
<input checked="" type="checkbox"/>	Auftragsvergabe Der Auftragsvergabe wurde mit VA-Beschluss vom 01.11.2011 (Vorlage:0012/2011/3.3) zugestimmt.
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung Der Baubeginn ist auf Mitte November terminiert.
<input checked="" type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin 31.03.2012
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Finanzhaushalt

Fachbereich 3 Fachdienst 3.3

Produkt: 541-01 Bezeichnung: Bau, Betrieb u. Instandhaltung von Gemeindestraßen

Maßnahme: Erneuerung Dammstraße

Stand: 07.11.2011

Haushaltsansatz 2011	260.000,00
+ über-/außerplanmäßige Auszahlungen	0,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00
gesamt	260.000,00
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	5.170,55
./. Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	254.829,45

Verfahrensstand am 07.11.2011

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Planung</p> <p>Die geplante Ausbaumaßnahme wurde mit Blick auf die Bauabwicklung zur Verlängerung der Fußgängerzone Neuer Weg zunächst zurückgestellt.</p>
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input type="checkbox"/>	Ausführung
<input type="checkbox"/>	<p>Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin</p> <p>_____.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>nur bei Straßenbaumaßnahmen</p> <p>➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge</p>

Umsetzung von Maßnahmen im Finanzhaushalt

Fachbereich 3 Fachdienst 3.3

Produkt: 546-01 Bezeichnung: Bewirtschaftung der Parkplätze

Maßnahme: Erwerb von Parkscheinautomaten

Stand: 07.11.2011

Haushaltsansatz 2011	13.000,00
+ über-/außerplanmäßige Auszahlungen	0,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00
gesamt	13.000,00
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	11.683,42
./. Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	1.316,58

Verfahrensstand am 07.11.2011

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Planung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anschaffung von neuen Parkscheinautomaten
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Ausführung</p> <p>Es wurden drei neue Parkscheinautomaten angeschafft.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin</p> <p>_____</p>
<input type="checkbox"/>	<p>nur bei Straßenbaumaßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Finanzhaushalt

Fachbereich 3 Fachdienst 3.3

Produkt: 551-01 Bezeichnung: Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen

Maßnahme: Kommunen im neuen Licht

Stand: 07.11.2011

Haushaltsansatz 2011	860.000,00
+ über-/außerplanmäßige Auszahlungen	0,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00
gesamt	860.000,00
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	0,00
./. Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	860.000,00

Verfahrensstand am 07.11.2011

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Planung Umrüstung von rd. 250 Straßenlaternen auf LED-Technik im Ortsteil Norddeich. Die Maßnahme wird zu 100 % vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert.</p>
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Ausführung - Verspäteter Projektanlauf im Oktober 2011 - Mittelbedarf bis Ende 2011 rd. 93.000,- €</p>
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin 31.10.2012
<input type="checkbox"/>	<p>nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge</p>

Umsetzung von Maßnahmen im Finanzhaushalt

Fachbereich 3 Fachdienst 3.3

Produkt: 551-01 Bezeichnung: Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen

Maßnahme: Infrastruktur Norder Hafen

Stand: 07.11.2011

Haushaltsansatz 2011	16.500,00
+ über-/außerplanmäßige Auszahlungen	0,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	3.576,28
gesamt	20.076,28
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	0,00
./. Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	20.076,28

Verfahrensstand am 07.11.2011

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Planung</p> <p>Die Planung sieht vor, dass die abgängigen Dalben zur optimalen Nutzung des Norder Hafens erneuert werden. Von dieser Planungsabsicht musste jedoch Abstand genommen werden, weil die Entfernung der Dalben mit einem unverhältnismäßig hohen Kostenaufwand verbunden ist.</p>
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input type="checkbox"/>	Ausführung
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____.
<input type="checkbox"/>	<p>nur bei Straßenbaumaßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Finanzhaushalt

Fachbereich 3 Fachdienst 3.3

Produkt: 551-01 Bezeichnung: Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen

Maßnahme: Infrastruktur Norder Hafen

Stand: 07.11.2011

Haushaltsansatz 2011	16.500,00
+ über-/außerplanmäßige Auszahlungen	0,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	3.576,28
gesamt	20.076,28
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	0,00
./. Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	20.076,28

Verfahrensstand am 08.11.2011

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Planung</p> <p>Die Planung sieht vor, dass die abgängigen Dalben zur optimalen Nutzung des Norder Hafens erneuert werden. Von dieser Planungsabsicht musste jedoch Abstand genommen werden, weil die Entfernung der Dalben mit einem unverhältnismäßig hohen Kostenaufwand verbunden ist.</p>
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input type="checkbox"/>	Ausführung
<input type="checkbox"/>	<p>Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin</p> <p>_____.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>nur bei Straßenbaumaßnahmen</p> <p>➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge</p>

Umsetzung von Maßnahmen im Finanzhaushalt

Fachbereich 3 Fachdienst 3.3

Produkt: **554-01** Bezeichnung: Landschaftsplanung u. Maßnahmen des Naturschutzes und Landschaftspflege

Maßnahme: Anlage eines Mehrgenerationengartens im Seekurgarten

Stand: 07.11.2011

Haushaltsansatz 2011	0,00
+ über-/außerplanmäßige Auszahlungen	0,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	3.693,76
gesamt	3.693,76
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	3.693,76
./ Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	0,00

Verfahrensstand am 07.11.2011

<input checked="" type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung Das Projekt ist abgeschlossen.
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Finanzhaushalt

Fachbereich 3 Fachdienst 3.3

Produkt: HAR FBV MK Bezeichnung: Inv.Zuschuss an das AfA (Flurbereinigungsverfahren)

Maßnahme: Inv. Zuschuss an das AfA (Flurbereinigungsverfahren)

Stand: 07.11.2011

Haushaltsansatz 2011	0,00
+ über-/außerplanmäßige Auszahlungen	0,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	40.199,41
gesamt	40.199,41
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	0,00
./ Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	40.199,41

Verfahrensstand am 07.11.2011

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Planung</p> <p>Im Rahmen des Flurneuerungsverfahrens „Norden Ost“ hat das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen (LGLN) noch Baumaßnahmen umzusetzen. Die Stadt Norden hat sich an den Aufwendungen zu beteiligen.</p>
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input type="checkbox"/>	Ausführung
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____
<input type="checkbox"/>	<p>nur bei Straßenbaumaßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Finanzhaushalt

Fachbereich 3 Fachdienst 3.3

Produkt: HAR VBE MK Bezeichnung: Planungs- u. Baukosten Verkehrsberuhigung Ekel

Maßnahme: Planungs- und Baukostenkosten Verkehrsberuhigung Ekel

Stand: 07.11.2011

Haushaltsansatz 2011	0,00
+ über-/außerplanmäßige Auszahlungen	0,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	50.988,49
gesamt	50.988,49
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	11.796,06
./. Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	39.192,43

Verfahrensstand am 07.11.201

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Planung Mit Ratsbeschluss vom 15.06.2010 (Vorlage 1058/2010/3.3) wurde die Verwaltung beauftragt, den Ausbauplan zum Ekeler Weg zu überarbeiten und bis zur Kreuzung Norddeicher Straße zu erweitern, um die durchgängige Einrichtung eines Geh- und Radweges zu ermöglichen.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Ausschreibungsverfahren</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Auftragsvergabe</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Ausführung Der Rat der Stadt Norden hat in seiner Sitzung am 13.04.2011 (Vorlage 1359/2011/3.3) den Beschlussvorschlag der Verwaltung zur Aufstellung eines Bebauungsplanes (planungsrechtliche Absicherung des Vorhabens) abgelehnt.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____</p>
<input type="checkbox"/>	<p>nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge</p>