

## Umsetzung von Maßnahmen im Finanzhaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Produkt: 211-01-909 Bezeichnung: Grundschule Süderneuland

Maßnahme: Neubau Mensa Schule Süderneuland

Stand: 31.12.2011

Haushaltsansatz 2011	139.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00
gesamt	139.000,00
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	97.739,69
./. Aufträge erteilt über	37.782,50
noch verfügbar	<b>3.477,81</b>
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 31.12.2011

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	<p><b>Ausführung</b>                  Zur Zeit werden die Malerarbeiten ausgeführt. Die Pflasterung der Außenanlage wird vorgenommen, wenn die Witterungsbedingungen dies zulassen.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin                  März. .... 2012</p>
<input type="checkbox"/>	<p>nur bei Straßenbaumaßnahmen                  ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge</p>

Umsetzung von Maßnahmen im FinanzhaushaltFachbereich 2 Fachdienst 2.2Produkt: 211-01-910 Bezeichnung: Grundschule SüderneulandMaßnahme: Ausstattung GanztagsbereichStand: 31.12.2011

Haushaltsansatz 2011	12.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00
gesamt	12.000,00
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	0,00
./. Aufträge erteilt über	12.000,00
noch verfügbar	<b>0,00</b>
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 31.12.2011

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung Der Auftrag für die Küchenausstattung wurde erteilt.
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin <u>09. Februar 2012</u>
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im FinanzhaushaltFachbereich 2 Fachdienst 2.2Produkt: HAR GS IS Bezeichnung: Energetische Sanierung der GS Im SpietMaßnahme: Energetische Sanierung der GS Im SpietStand: 31.12.2011

Haushaltsansatz 2011	0,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	1.882.807,24
gesamt	1.882.807,24
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	862.440,55
./. Aufträge erteilt über	384.040,95
noch verfügbar	<b>636.325,74</b>
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 31.12.2011

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung Der 2. BA der energetischen Sanierungsmaßnahmen wurde in 2011 baulich fertiggestellt. Der 3. BA wird in 2012 umgesetzt.
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin <u>31.12.2012</u>
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im FinanzhaushaltFachbereich 2 Fachdienst 2.2Produkt: 212-01-902 Bezeichnung: HauptschuleMaßnahme: Energetische Sanierung Schulgebäude WildbahnStand: 31.12.2011

Haushaltsansatz 2011	300.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	271.879,27
gesamt	571.879,27
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	450.291,35
./ Aufträge erteilt über	120.398,05
noch verfügbar	<b>1.189,87</b>
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 31.12.2011

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung Der 3. BA wurde in den Sommer- und Herbstferien 2011 baulich umgesetzt. Die Umsetzung der 4. BA ist für 2012 geplant.
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin <u>31.12.2012</u>
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Finanzhaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Produkt: 212-01-905 Bezeichnung: KGSMaßnahme: Naturwissenschaftliche RäumeStand: 31.12.2011

Haushaltsansatz 2011	251.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	45.500,00
gesamt	296.500,00
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	249.255,82
./ Aufträge erteilt über	32.701,25
noch verfügbar	14.542,93
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 31.12.2011

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung Der 1. BA wurde im Sommer 2011 fertiggestellt und wird z.Zt. abgerechnet. In 2012 ist die Ausstattung eines weiteren naturwissenschaftlichen Fachraums geplant.
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _._._____
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im FinanzhaushaltFachbereich 2 Fachdienst 2.2Produkt: 212-01-909 Bezeichnung: KGSMaßnahme: Sitzmöbel MensaStand: 31.12.2011

Haushaltsansatz 2011	22.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00
gesamt	22.000,00
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	19.416,42
./ Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	<b>2.583,58</b>
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 31.12.2011

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung Maßnahme ist beendet.
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im FinanzhaushaltFachbereich 2 Fachdienst 2.2Produkt: 215-01-904 Bezeichnung: RealschuleMaßnahme: Sanierung Sporthalle RSStand: 31.12.2011

Haushaltsansatz 2011	0,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	155.621,37
gesamt	155.621,37
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	136.582,88
./. Aufträge erteilt über	9.347,88
noch verfügbar	<b>9.690,61</b>
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 31.12.2011

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung Maßnahme ist fertiggestellt und wird zur Zeit abgerechnet.
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____.
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im FinanzhaushaltFachbereich 2 Fachdienst 2.2Produkt: 215-01-907 Bezeichnung: RealschuleMaßnahme: Bau und Ausstattung einer MensaStand: 31.12.2011

Haushaltsansatz 2011	0,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	685.093,46
gesamt	685.093,46
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	629.843,24
./. Aufträge erteilt über	39.509,02
noch verfügbar	<b>15.741,20</b>
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 31.12.2011

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung Maßnahme ist fertiggestellt und wird zur Zeit abgerechnet.
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____.
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im FinanzhaushaltFachbereich 2 Fachdienst 2.2Produkt: 215-01-908 Bezeichnung: RealschuleMaßnahme: Ausstattung WerkraumStand: 31.12.2011

Haushaltsansatz 2011	20.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	
gesamt	20.000,00
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	19.765,78
./ Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	<b>234,22</b>
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 31.12.2011

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung Maßnahme ist beendet.
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____.
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im FinanzhaushaltFachbereich 2 Fachdienst 2.2Produkt: 218-01-901 Bezeichnung: KGSMaßnahme: Einrichtung einer Außenstelle der KGS Hage - Lehrerstation/Medien-Stand: 31.12.2011

Haushaltsansatz 2011	30.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	9.526,96
gesamt	39.526,96
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	28.552,38
./ Aufträge erteilt über	3.168,22
noch verfügbar	7.806,36
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 31.12.2011

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung Maßnahme ist beendet.
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im FinanzhaushaltFachbereich 2 Fachdienst 2.2Produkt: 218-01-904 Bezeichnung: KGSMaßnahme: Notebook-Klasse KGSStand: 31.12.2011

Haushaltsansatz 2011	10.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00
gesamt	10.000,00
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	8.862,30
./. Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	1.137,70
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 31.12.2011

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung Maßnahme ist beendet.
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____.
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im FinanzhaushaltFachbereich 2 Fachdienst 2.2Produkt: 218-01-907 Bezeichnung: KGSMaßnahme: Be- und EntlüftungStand: 31.12.2011

Haushaltsansatz 2011	120.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00
gesamt	120.000,00
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	27.345,45
./ Aufträge erteilt über	91.606,59
noch verfügbar	<b>1.047,96</b>
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 31.12.2011

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung Aufträge wurden erteilt. Die Maßnahme ist noch in der Umsetzungsphase.
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin <u>01.05.2012</u>
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Finanzhaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Produkt: 244-01 Bezeichnung: KreisschulbaukasseMaßnahme: KreisschulbaukasseStand: 31.12.2011

Haushaltsansatz 2011	-55.400,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00
gesamt	-55.400,00
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	0,00
./ Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	-55.400,00
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 31.12.2011

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung Der Beitrag für die Kreisschulbaukasse wurde vom Landkreis Aurich noch nicht angefordert.
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im FinanzhaushaltFachbereich 2 Fachdienst 2.2Produkt: 281-01-901 Bezeichnung: HeimatvereinMaßnahme: Investitionszuschuss HeimatvereinStand: 31.12.2011

Haushaltsansatz 2011	-60.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00
gesamt	-60.000,00
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	0,00
./. Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	-60.000,00
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 31.12.2011

<input checked="" type="checkbox"/>	Planung Betrag kann erst ausgezahlt werden, wenn die Finanzierung der Neukonzeption gesichert ist.
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input type="checkbox"/>	Ausführung
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Finanzhaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Produkt: 365-01-901 Bezeichnung: KindertageseinrichtungenMaßnahme: Einrichtung Krippengruppe Waldstr.Stand: 31.12.2011

Haushaltsansatz 2011	0,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	98.204,37
gesamt	98.204,37
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	95.915,02
./. Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	<b>2.289,35</b>
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 31.12.2011

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung Maßnahme ist beendet.
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____._____._____
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im FinanzhaushaltFachbereich 2 Fachdienst 2.2Produkt: 365-01-902 Bezeichnung: KindertageseinrichtungenMaßnahme: Einrichtung Kindergruppe NachbarschaftszentrumStand: 31.12.2011

Haushaltsansatz 2011	260.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00
gesamt	260.000,00
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	10.361,58
./ Aufträge erteilt über	17.286,33
noch verfügbar	<b>232.352,09</b>
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 31.12.2011

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren Die Ausschreibung der Gewerke ist in Vorbereitung.
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input type="checkbox"/>	Ausführung
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin <u>30.09.2012</u>
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge