

Stand: 01.11.2008

Soll- Ist-Vergleich der Teilbudgets im Haushalt 2008

Budget-Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008 (einschl. NT)	Ausführungsstand 1.11.2008	Abweichung
2-2	Budget Jugend, Schule, Sport, Kultur	Einnahmen	1.177.000	1.017.850,78	- 159.149,22
		Ausgaben	3.981.300	3.681.525,05	- 299.774,95
		Zuschussbedarf	2.804.300	2.663.674,27	- 140.625,73

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 2000.93510. Bezeichnung Ausstattung von EDV-Räumen

Haushaltsansatz 2008	24.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	1.143,25
gesamt	25.143,25
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	22.415,99
./. Aufträge erteilt über	
noch verfügbar	1.024,43
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 01.11.2008

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input type="checkbox"/>	Ausführung
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____.
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 2100.93500 Bezeichnung Erwerb Einrichtungs- und
Gebrauchsgegenstände

Haushaltsansatz 2008	14.500,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	5.439,59
gesamt	19.939,59
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	19.087,50
./. Aufträge erteilt über	95,10
noch verfügbar	756,99
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 01.11.2008

<input type="checkbox"/>	Planung Es werden Einrichtungsgegenstände für Klassenräume und Fachräume der Grundschulen beschafft.
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input type="checkbox"/>	Ausführung
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____._____._____
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 2100.93510 Bezeichnung Erwerb von Lehr- und Lernmitteln

Haushaltsansatz 2008	7.300,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	2.188,55
gesamt	9.488,55
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	6.278,17
./. Aufträge erteilt über	3.210,38
noch verfügbar	0,00
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 01.11.2008

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input type="checkbox"/>	Ausführung
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____.
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 2100.94800 Bezeichnung Sanierung der Turnhalle Im Spiet

Haushaltsansatz 2008	0,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	2.359,66
gesamt	2.359,66
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	2.359,66
./. Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	0,00
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 01.11.2008

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe Alle Aufträge wurden erteilt.
<input type="checkbox"/>	Ausführung
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin <u>Die Maßnahme ist beendet.</u> ..._
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 2100.94900 Bezeichnung Fenstersanierung Grundschulen

Haushaltsansatz 2008	50.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00
gesamt	50.000,00
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	25.144,72
./ Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	24.855,28
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 01.11.2008

<input checked="" type="checkbox"/>	Planung Fenstersanierung GS Süderneuland und GS Im Spiet
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung Abgängige Holzfenster wurden in der GS Süderneuland erneuert. GS Im Spiet ist in Planung.
<input checked="" type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin <u>31.05.2009</u>
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 2100.95000 Bezeichnung Erneuerung der Wärmeversorgung der Aula der GS Im Spiet

Haushaltsansatz 2008	0,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	39.000,00
gesamt	39.000,00
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	32.949,14
./. Aufträge erteilt über	5.916,27
noch verfügbar	134,59
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 01.11.2008

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung Die Maßnahme wurde baulich fertiggestellt.
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____.
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 2170.93500 Bezeichnung Erwerb Einrichtungs- und
Gebrauchsgegenstände

Haushaltsansatz 2008	8.700,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	8.483,01
gesamt	17.183,01
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	2.319,89
./ Aufträge erteilt über	14.809,02
noch verfügbar	54,10
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 01.11.2008

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input type="checkbox"/>	Ausführung
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____._____._____
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 2170.93510 Bezeichnung Erwerb von Lehr- und Lernmitteln Hauptschule

Haushaltsansatz 2008	5.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	8.948,44
gesamt	13.948,44
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	1.469,95
./. Aufträge erteilt über	9.161,23
noch verfügbar	3.317,26
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 01.11.2008

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input type="checkbox"/>	Ausführung
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____.
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 2170.94000 Bezeichnung Renovierung Sporthalle Wildbahn

Haushaltsansatz 2008	0,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	8.741,11
gesamt	8.741,11
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	0,00
./. Aufträge erteilt über	8.741,11
noch verfügbar	0,00
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 01.11.2008

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Ausführung</p> <p>Die Renovierungsmaßnahmen wurden abgeschlossen. Die Honorarabrechnung wird z. Zt. geprüft.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin</p> <p>_____.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>nur bei Straßenbaumaßnahmen</p> <p>➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge</p>

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 2170.94500 Bezeichnung Sanierung der Schülertoiletten

Haushaltsansatz 2008	0,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	2.500,00
gesamt	2.500,00
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	2.500,00
./ Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	0,00
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 01.11.2008

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen.
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____.
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 2170.94600 Bezeichnung Brandschutzmaßnahmen SZ Wildbahn

Haushaltsansatz 2008	50.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00
gesamt	50.000,00
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	0,00
./ Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	50.000,00
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 01.11.2008

<input checked="" type="checkbox"/>	Planung Brandschutztüren und Fluchtwegbeleuchtungen gem. Auflagen zum Brandschutzkonzept.
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren Die Fluchtwegbeleuchtung und die Brandschutztüren werden in Kürze ausgeschrieben.
<input checked="" type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input type="checkbox"/>	Ausführung
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____.
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 2210.93510 Bezeichnung Erwerb von Lehr- und Lernmittel Realschule

Haushaltsansatz 2008	7.300,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	3.963,62
gesamt	11.263,62
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	6.735,77
./ Aufträge erteilt über	4.500,00
noch verfügbar	27,85
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 01.11.2008

<input checked="" type="checkbox"/>	Planung Es wurden Aufträge für die Beschaffung von Lehr- und Lernmittel für den Ganztagschulbetrieb erteilt.
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input checked="" type="checkbox"/>	Auftragsvergabe für Unterrichtsmodelle "Bio", Schaukästen Kunst, Dokumentenkamera ist erfolgt.
<input type="checkbox"/>	Ausführung
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____.
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 2210.94200 Bezeichnung Flachdachsanierung Realschule

Haushaltsansatz 2008	80.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	73.220,01
gesamt	153.220,01
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	64.698,87
./. Aufträge erteilt über	13.472,94
noch verfügbar	75.048,20
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 01.11.2008

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Planung</p> <p>Die Ausführung des ersten Abschnittes der Flachdachsanierungsarbeiten hatten sich aufgrund eines Einspruches gegen die Vergabe verzögert. Dieser Verzug wirkt sich jetzt auf die Umsetzung des zweiten Abschnittes aus.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Ausschreibungsverfahren</p> <p>wird vorbereitet</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Auftragsvergabe</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Ausführung</p> <p>Osterferien/Sommerferien 2009</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin</p> <p>_____.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>nur bei Straßenbaumaßnahmen</p> <p>➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge</p>

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 2210.94500 Bezeichnung Brandschutzmaßnahmen Realschule

Haushaltsansatz 2008	50.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	10.131,56
gesamt	60.131,56
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	7.622,47
./ Aufträge erteilt über	9.294,45
noch verfügbar	43.214,64
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 01.11.2008

<input type="checkbox"/>	Planung
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Ausschreibungsverfahren Eine Auftragsvergabe für den Einbau von Brandschutzdecken in den Treppenhäusern des Fachklassentraktes wird zur Zeit vorbereitet.</p>
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Ausführung ist nur in Teilabschnitten in den Ferien möglich (Osterferien 2009)</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin .._____.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge</p>

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 2210.94900 Bezeichnung Abluftanlage für Chemieraum

Haushaltsansatz 2008	18.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00
gesamt	18.000,00
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	0,00
./ Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	18.000,00
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 01.11.2008

<input checked="" type="checkbox"/>	Planung
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren Die Ausschreibung wird z. Zt. vorbereitet.
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____.
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 3520.93500 Bezeichnung Erwerb von beweglichen Sachen

Haushaltsansatz 2008	5.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	3.867,27
gesamt	8.867,27
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	0,00
./. Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	8.867,27
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 01.11.2008

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Planung Ein neues Konzept für die Bibliothek soll vom neuen Leiter/Leiterin erstellt werden. Dann soll auch über das Ausstattungskonzept entschieden werden.</p>
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input type="checkbox"/>	Ausführung
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____.
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 3520.95000 Bezeichnung Sanierung des Gebäudes Vossenhus

Haushaltsansatz 2008	56.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00
gesamt	56.000,00
./i. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	0,00
./i. Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	56.000,00
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 01.11.2008

<input checked="" type="checkbox"/>	Planung Die erforderlichen Sanierungs- und Umbauarbeiten werden geplant. Die Fenster- und Blockrahmenerneuerungen und die Verschalung der Dachgauben sollen im diesem Jahr noch in Auftrag gegeben werden.
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input type="checkbox"/>	Ausführung
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____.
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 3660.98800 Bezeichnung Inv.Zuschuss Norder Windmühlen

Haushaltsansatz 2008	19.200,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	5.224,16
gesamt	24.424,16
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	22.084,23
./. Aufträge erteilt über	2.117,45
noch verfügbar	222,48
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 01.11.2008

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input type="checkbox"/>	Ausführung
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____.
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen <ul style="list-style-type: none"> ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 3660.98800 Bezeichnung Inv.Zuschuss Dokumentationsstätte Tidofeld

Haushaltsansatz 2008	0,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	10.000,00
gesamt	10.000,00
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	0,00
./. Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	10.000,00
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 01.11.2008

<input checked="" type="checkbox"/>	Planung Die Mittel sind gesperrt. Der Verwaltungsausschuss soll über die Verwendung entscheiden.
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input type="checkbox"/>	Ausführung
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____.
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 5500.98200 Bezeichnung Inv.Zuschuss an Landkreis für Sporthalle BBS

Haushaltsansatz 2008	100,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00
gesamt	100,00
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	0,00
./ Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	100,00
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 01.11.2008

<input checked="" type="checkbox"/>	Planung Der Zuschuss in Höhe von 300.000,00 € soll im Haushalt 2009 bereitgestellt werden.
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input type="checkbox"/>	Ausführung
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____.
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 5500.98800 Bezeichnung Inv.Zuschuss an SV Leybucht f. Sporthalle

Haushaltsansatz 2008	50.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00
gesamt	50.000,00
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	50.000,00
./. Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	0,00
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 01.11.2008

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung Der Zuschuss wurde ausgezahlt.
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____.
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.2

Haushaltsstelle 5600.93500 Bezeichnung Erwerb beweglicher Sachen Sportplätze

Haushaltsansatz 2008	3.500,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00
gesamt	3.500,00
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	3.184,51
./. Aufträge erteilt über	
noch verfügbar	315,49
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 01.11.2008

<input checked="" type="checkbox"/>	Planung Eine Auftragsvergabe für die Verbesserung der Beschallung auf dem Jahnplatz ist in Vorbereitung.
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input type="checkbox"/>	Ausführung
<input type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____.
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge