

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.1

Haushaltsstelle 1100.93500 Bezeichnung Erwerb von Software-Lizenzen

Haushaltsansatz 2009	12.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	5.648,29
gesamt	17.648,29
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	
./. Aufträge erteilt über	1.788,00
noch verfügbar	15.860,29
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 30. Okt. 2009

☒	Planung Mit den noch vorhandenen Finanzmitteln sollen Lizenzen für die elektronische Aktenführung in dem Bereich der Ordnungs- und Gewerbeverwaltung beschafft werden.
☐	Ausschreibungsverfahren
☐	Auftragsvergabe Es wurde
☒	Ausführung Es wurden Lizenzen zur Verbesserung der vorhandenen Software in dem Bereich der Gewerbeverwaltung beschafft.
☐	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin <u>10.12.2009</u>
☐	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.1

Haushaltsstelle 1300.93500 Bezeichnung Erwerb beweglicher Sachen

Haushaltsansatz 2009	14.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	18.340,24
gesamt	32.340,24
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	3.613,63
./. Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	28.726,61
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 30..Okt.2009

☒	Planung
☒	Ausschreibungsverfahren Die Feuerwehr hat im Jahr 2008 nur absolut unumgängliche Anschaffungen vorgenommen, um in 2009 noch finanzielle Reserven für Einrichtungsgegenstände und Mobiliar für das neue Feuerwehrgebäude zu erhalten. Dies führte zu den vorhandenen Haushaltsresten. Preisanfragen für verschiedene Einrichtungsgegenstände für die Büro- und Funktionsräume werden z. Zt. vom Fachdienst 2.1 eingeholt. Ebenso wird derzeit die Anschaffung von sonstigen Ausrüstungsgegenständen, wie z. B. Lungenautomaten, Pressluftatmern und Atemluftflaschen sowie eines Hebekissensatzes durch Preisvergleiche vorbereitet. Die Beschaffung wird voraussichtlich in der 47. - 49. Kalenderwoche erfolgen.
☐	Auftragsvergabe
☒	Ausführung
☒	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin <u>04.12.2009</u>
☐	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.1

Haushaltsstelle 1300.93507 Bezeichnung Erwerb eines Notstromaggregates

Haushaltsansatz 2009	8.500,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	
gesamt	8.500,00
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	6.647,34
./. Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	1.852,66
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 30..Okt.2009

☐	Planung
☐	Ausschreibungsverfahren
☐	Auftragsvergabe
☒	Ausführung Das Gerät wurde beschafft.Für den verbleibenden Betrag soll erforderliches Zubehör beschafft werden.Hierzu laufen derzeit die Preisanfragen.
☐	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin <u>10.12.2009</u>
☐	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.1

Haushaltsstelle 1300.93510 Bezeichnung Erwerb einer Dynawattanlage

Haushaltsansatz 2009	8.500,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	
gesamt	8.500,00
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	0.00
./. Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	8.500,00
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 30..Okt.2009

☐	Planung
☐	Ausschreibungsverfahren
☐	Auftragsvergabe
☒	Ausführung Angebote für die Dynawattanlage wurden eingeholt.Es ist von einem Beschaffungspreis von 8050,- € auszugehen.Der Auftrag soll in der 47. Kalenderwoche erfolgen..
☐	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin <u>20.11.2009</u>
☐	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.1

Haushaltsstelle 1300.93511 Bezeichnung Ausstattung für eine Atemschutzpflegestelle

Haushaltsansatz 2009	35.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	
gesamt	35.000,00
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	6.928,21
./ Aufträge erteilt über	0,00
noch verfügbar	28.071,79
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 30..Okt.2009

☐	Planung
☒	Ausschreibungsverfahren Mehrere Ausstattungsgegenstände konnten bereits günstig bei der Auflösung der FTZ in Norden vom Landkreis Aurich erworben werden. Angebote für weitere Einrichtungsgegenstände, wie z.B. Desinfektionsgeräte und Mobiliar werden derzeit eingeholt. Die Beschaffung wird Ende November erfolgen.
☐	Auftragsvergabe
☒	Ausführung
☐	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin <u>30.11.2009</u>
☐	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.1

Haushaltsstelle 1300.94000 Bezeichnung Planungs- und Baukosten Hilfeleistungszentrum

Haushaltsansatz 2009	500.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	1.206.460,84
gesamt	1.706.460,84
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	1.227.735,95
./. Aufträge erteilt über	197.949,69
noch verfügbar	280.775,20
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 06.11.2009

☐	Planung
☐	Ausschreibungsverfahren
☒	Auftragsvergabe Angebote für Einrichtungsgegenstände für den Werkstattbereich werden z.Zt. eingeholt. Ebenfalls werden z.Zt. Preisvergleiche für eine Schleppdachanlage zur Lagerung von Material durchgeführt.
☒	Ausführung Zu den Gewerken "Erd- und Tiefbauarbeiten", "Malerarbeiten" und "Innentüren" liegen der Verwaltung noch keine geprüften Schlussrechnungen vor. Mit dem Bau des Waschplatzes konnte wegen der Einwendungen von 2 Bürgern im Baugenehmigungsverfahren erst Anfang November begonnen werden. Die Bepflanzung der Kompensationsflächen und die abschließenden Arbeiten zur Eingrünung des Geländes können erst im Frühjahr 2010 erfolgen, da diese Maßnahmen durch Arbeitseinsätze der Feuerwehr und des THW (mit Unterstützung des Baubetriebshofes) durchgeführt werden sollen. Diese Arbeitseinsätze sind jedoch neben den üblichen Übungsdiensten und Einsätzen zu leisten und müssen deshalb auf einen zumutbaren Zeitraum verteilt werden. Weiterhin ist auch das Insolvenzverfahren eines am Bau beteiligten Unternehmens noch nicht abgeschlossen. Hier wurden Forderungen in Höhe von 54.000 € gegen die Stadt Norden erhoben, die jedoch zurückgewiesen wurden. Mit dem Abschluss des Verfahrens ist

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

	nach Auskunft des Insolvenzverwalters erst im Frühjahr 2010 zu rechnen.
☐	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin <u>30.04.2010</u>
☐	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.1

Haushaltsstelle 1300.95000 Bezeichnung Einrichtung von Löschwasserstellen

Haushaltsansatz 2009	7.500,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00
gesamt	7.500,00
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	0,00
./. Aufträge erteilt über	7.300,00
noch verfügbar	200,00
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am

☐	Planung
☐	Ausschreibungsverfahren
☐	Auftragsvergabe
☒	Ausführung Es ist noch eine Zuwegung zu der Löschwasserstelle auf dem Übungsplatz herzustellen und eine zweite Wasserentnahmestelle neben dem Waschplatz zum Befüllen der Tanklöschfahrzeuge und zum Gebäudeschutz einzurichten. Die Arbeiten werden z. Zt. ausgeführt. Nach den vorliegenden Angeboten betragen die Kosten ca. 7.300,00 €.
☐	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin _____._____._____
☐	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.1

Haushaltsstelle 7500.932 Bezeichnung Anlegung eines Urnengräberfeldes

Haushaltsansatz 2009	8.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00
gesamt	8.000,00
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	3.628,85
./. Aufträge erteilt über	
noch verfügbar	4.731,15
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 06.11.2009

☐	Planung
☐	Ausschreibungsverfahren
☐	Auftragsvergabe
☒	Ausführung Das Urnengräberfeld wurde angelegt. Mit den verbleibenden Mitteln soll jetzt in der Pflanzzeit im Herbst eine abschließende Eingrünung hergestellt werden. Preisfragen wurden eingeholt. Der Auftrag zur Lieferung der Pflanzen wird in der 46. Kalenderwoche erteilt werden.
☐	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin <u>30.11.2009</u>
☐	nur bei Straßenbaumaßnahmen

Umsetzung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt

Fachbereich 2 Fachdienst 2.1

Haushaltsstelle 7500.95000 Bezeichnung Umgestaltung Sozialgebäude

Haushaltsansatz 2009	15.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	0,00
gesamt	15.000,00
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	11.900,00
./. Aufträge erteilt über	
noch verfügbar	3.100,00
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 06.11.2009

☐	Planung
☐	Ausschreibungsverfahren
☐	Auftragsvergabe
☒	Ausführung Die Containeranlage wurde beschafft und aufgestellt. Mit dem verbleibenden Betrag auf dieser Haushaltsstelle sind abschließende Arbeiten, wie z.B. Elektro- und Wasseranschlüsse sowie begleitende Erd- und Tiefbauarbeiten zu zahlen.
☐	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin <u>30.11.2009</u>
☐	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw.