

12.08.2016

Mitteilung zu Beschluss-Nummer 1825/2016/1.1

TOP: Finanzbericht (Stand: 30.06.2016)

Zur o. g. Beschluss-Nr.

- erhalten Sie weitere Anlagen.
- Ergänzungslieferung – Maßnahmen im Finanzhaushalt (Investitionen)
- erhalten Sie eine neue Sitzungsvorlage. Diese ist gegen die alte auszutauschen.
- wird mitgeteilt:

Im Auftrage:

-Harms-



Berichtswesen

Finanzbericht

30.06.2016

- Ergänzungslieferung -

- Maßnahmen im Finanzhaushalt -

(Investitionen)

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 6	2016						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
111-10-901 (Erwerb von Hard- und Software)	30.000,00	32.176,54	0,00	2.888,58	29.287,96	Projektumsetzung bereits angelaufen, Rechnungen werden erwartet.	4. Quartal
111-10-902 (IT Infrastruktur)	0,00	1.328,32	0,00	0,00	1.328,32	Projektumsetzung bereits angelaufen, Rechnungen werden erwartet.	4. Quartal
511-01-901 (Dorferneuerung L'polder / Neuwesteel)	200.000,00	594.052,70	0,00	265.872,24	328.180,46	Die Baumaßnahme Dorftreff/Bolzplatz Neuwesteel ist mit Ausnahme von Pflanzpfllegemaßnahmen nahezu abgeschlossen; der Erwerb und die Modernisierung/Instandsetzung der ev. ref. Kirche Leybuchtpolder befinden sich in Vorbereitung	
511-01-902 (Erwerb von Grundstücken)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Ein zur Umsetzung der Bauleitplanung erforderlicher Erwerb von Grundstücken ist derzeit nicht vorgesehen	
511-01-903 (Stadtumbau West - Doornkaat)	155.375,00	155.375,00	0,00	0,00	155.375,00	Für die Rahmenplanung des Gesamtgebietes und die Planung der Neugestaltung der Kleinen Hinterlohne werden zur Zeit die Planungsbüros ausgesucht.	
523-01-901 (Städtebaulicher Denkmalschutz)	492.000,00	885.350,00	0,00	0,00	885.350,00	Die Neugestaltung der öffentlichen Freiflächen Am Markt-Ostseite wird zur Zeit planerisch vorbereitet. Der Modernisierungsvertrag für das Gebäude am Markt 46 befindet sich in Vorbereitung.	
HAR A31 MK (Ausgabereist (Mittelkontrolle))	0,00	66.315,46	0,00	0,00	66.315,46	Eine Schlussrechnung des LK Aurich liegt noch nicht vor.	

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 6	2016						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
571-01-901 (Maßnahmen der Wirtschaftsförd)	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	Aktuell läuft ein Antrag auf Wirtschaftsförderdarlehen. Es geht um eine Fördersumme von 35.000,00 EUR.	
571-01-901 (Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände)	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Die geplante Erweiterung des Messestandes soll noch im Laufe des Jahres erfolgen.	

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 6	2016						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
366-01-901 (Spielplätze)	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	Die Auftragserteilungen erfolgen nach den Sommerferien.	IV Quartal 2016
366-01-902 (Spielplätze (Investoren))	15.000,00	18.828,31	0,00	3.679,52	15.148,79	Die Mittel zur Herrichtung der Spielplätze "Dr. Frerichs-Str." und "Korndeichsland" wurden von den Investoren angefordert.	IV Quartal 2016
541-01-902 (Grunderwerb von Straßenflächen)	15.000,00	17.000,00	0,00	2.295,93	14.704,07	Grunderwerb wurde getätigt. Aktuell sind derzeit noch rd. 10.000,-- € verfügbar. Die Ausgaben bis zum Jahresende sind nicht vorhersehbar. Die Umsetzung folgt	IV Quartal 2016
541-01-906 (Stellmacherstraße)	0,00	237.159,91	0,00	122.296,03	114.863,88	Derzeit erfolgt die Bearbeitung der Schlussrechnung mit Verwendungsnachweis und Ermittlung der umlagefähigen Kosten.	IV Quartal 2016
541-01-909 (Öffnung Burggraben (Umgestalt.))	0,00	4.718,42	0,00	0,00	4.718,42	Das erforderliche Verkehrssicherheitsaudit (Phase 4) wurde beauftragt.	IV Quartal 2016
541-01-911 (Neuseedeicherweg)	0,00	14.195,97	0,00	0,00	14.195,97	Die Beauftragung der Restarbeiten erfolgt nach den Sommerferien.	III Quartal 2017
541-01-913 (Ergänzung Straßenbeleuchtung)	22.000,00	31.543,78	0,00	8.721,18	22.822,60	Der Lückenschluss der Beleuchtung von der Kreuzung Itzendorfer Str., L4, L5 bis zur Gastankstelle Norddeich erfolgt in Abstimmung m. d. Wibe.	IV Quartal 2016
541-01-918 (Nordseestraße)	0,00	803.545,94	0,00	194.517,04	609.028,90	Die Ausbaumaßnahme befindet sich in der Ausführung.	IV Quartal 2016
541-01-923 (Diekens Drift (Ausbau+Planung))	0,00	305.304,35	0,00	165.272,82	140.031,53	Die Ausbaumaßnahme steht kurz vor der Fertigstellung.	III Quartal 2017
541-01-924 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Anschaffungen >150,-- € und < 1.000,-- € sind, gem. § 47 GemHKVO, im FHH auszuweisen. Die Mittel wurden bislang noch nicht benötigt.	IV Quartal 2016
541-01-928 (Neugestaltung Mittelmarkt)	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	Es besteht Abstimmungsbedarf hinsichtlich der Planungsziele zur Neugestaltung. Vor dem Hintergrund erfolgte keine Beauftragung	I Quartal 2017

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 6	2016						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
541-01-929 (Ausbau Kleine Mühlenstraße)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	Die Bestandsvermessung ist abgeschlossen. Die Ausbauplanung muss noch vergeben werden.	IV Quartal 2016
541-01-930 (Erstausbau Backersweg)	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	Der Erstausbau ist in der Planungsphase. Der erforderliche Bebauungsplan befindet sich in der Aufstellung.	2017
541-01-931 (Ausbau Gewerbestr. (nördl. TA))	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	Der Ausbaubeschluss bedarf einer nochmaligen Diskussion der politischen Gremien.	2017
541-01-932 (Brücke Flachkolker Weg)	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	Die Brückenplanung wurde beauftragt. Ausschreibung, Vergabe und Umsetzung folgen.	IV Quartal 2016
541-01-933 (Brücke Kolkpadd)	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	Vor Durchführung der Maßnahme ist die öffentliche Wegenutzung noch mit zwei Grundstückseigentümern zu regeln.	IV Quartal 2016
541-01-934 (Erwerb Seitenradarmesssysteme)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	Die internen Abstimmungen mit der EDV sind abgeschlossen. Die Auftragsvergabe wird in Kürze erfolgen.	III Quartal 2017
541-01-935 (Radweg K 203 (Finanz.beteil))	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Die finanzielle Beteiligung der Stadt wurde bislang nicht abgerufen.	
546-01-901 (Erwerb von Parkscheinautomaten)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Die Beauftragung des Parkscheinautomaten erfolgt bis Ende August.	III Quartal 2017
551-01-903 (Freiraummobilien /-ausstattung)	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	Ein Teil der Auftragserteilungen ist erfolgt. Die Rechnungen liegen noch nicht vor.	IV Quartal 2016
551-01-905 (Marktpumpe)	0,00	149,26	0,00	0,00	149,26	Der Rest der zweckgebundene Spendengelder des Marktbrunnenvereins.	
551-01-906 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Anschaffungen >150,- € und < 1.000,- € sind gem. § 47 GemHKVO im FHH auszuweisen. Die Mittel wurden bislang noch nicht benötigt.	IV Quartal 2016
551-01-908 (Herstellung eines Stichkanals)	0,00	194.371,00	0,00	0,00	194.371,00	Das Vorhaben ist noch in der Planungsphase. Es sind noch Grunderwerbsverhandlungen zu führen.	2017

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 6	2016						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
111-12-901 (Einricht-/Gebrauchsgegenst)	20.000,00	27.257,19	444,99	2.649,82	24.162,38	Ersatzbeschaffungen erfolgen laufend entsprechend des Bedarfs	Dez 16
111-12-902 (Erwerb Lizenzen)	0,00	38.500,00	15.868,12	7.157,86	15.474,02	Eine Gebäudewirtschaftssoftware wurde angeschafft, die Einführung erfolgt derzeit	Dez 16
111-12-903 (Baumaßnahmen Inklusion)	50.000,00	51.240,21	0,00	0,00	51.240,21	Die Planung und Umsetzung von Einzelmaßnahmen im Rahmen der Inklusion erfolgen im Herbst 2016	laufende Maßnahme
111-12-904 (Haustechnik Wildbahnhalle)	0,00	60.071,74	0,00	60.070,94	0,80	Baumaßnahme ist abgeschlossen	Feb 16
111-12-906 (Zeiterfassungssystem)	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	Umsetzung im Herbst 2016	Dez 16
111-12-908 (Zaunanlage (KGS))	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	Das Projekt befindet sich in der Planung. Die Umsetzung soll im Herbst erfolgen.	Dez 16
111-12-909 (Ganztagsschule Lintel)	390.000,00	433.872,61	349.813,34	43.691,10	40.368,17	Der 1. Bauabschnitt ist in der Umsetzungsphase. Die Fortführung erfolgt in der 1. Jahreshälfte 2017.	Jul 17
111-12-910 (Energetische San. Lintel (KIP))	455.000,00	455.000,00	454.938,68	61,32	0,00	Die Baumaßnahme ist in der Umsetzungsphase.	Okt 16
111-12-911 (Deckensan. Hooge Riege (KIP))	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	Die Maßnahme ist in der Planung, die Umsetzung soll im Herbst stattfinden.	Dez 16
211-01-903 (Einricht-/Gebrauchsgegenst)	30.000,00	34.556,05	12.050,54	3.918,32	18.587,19	Weitere Aufträge erfolgen nach den Sommerferien.	Dez 16
211-01-904 (Lehr- und Lernmittel)	7.300,00	9.052,57	0,00	2.265,82	6.786,75	Weitere Aufträge für die Grundschulen werden in der 2. Jahreshälfte erteilt.	Dez 16
211-01-908 (Erwerb von Außenspielgeräten)	15.000,00	24.759,32	0,00	992,40	23.766,92	Ein Auftrag über ein Spielgerät für die Grundschule Im Spiet wurde bereits erteilt.	Aug 16

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 6	2016						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
211-01-913 (Smartboards GS 4. Klassen)	11.300,00	11.300,00	6.947,22	1.401,16	2.951,62	Aufträge für die Lieferung von Smartboards werden erteilt.	Dez 16
211-01-917 (EDV Grundschulen)	2.000,00	16.192,27	0,00	12.799,48	3.392,79	Weitere Anschaffungen erfolgen nach den Sommerferien.	Dez 16
216-01-901 (Einricht-/Gebrauchsgegenst)	14.000,00	25.708,15	0,00	14.445,60	11.262,55	Weitere Aufträge erfolgen in der 2. Jahreshälfte.	Dez 16
216-01-902 (Lehr- und Lernmittel)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Weitere Aufträge erfolgen in der 2. Jahreshälfte.	Dez 16
216-01-904 (EDV Oberschule)	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	Weitere Anschaffungen erfolgen nach den Sommerferien.	Dez 16
216-01-905 (Anschaff. Smartboards/Beamer)	6.000,00	9.857,98	3.473,61	4.432,58	1.951,79	Ein Smartboard wird in den Sommerferien installiert.	Aug 16
216-01-906 (Erwerb von Spielgeräten)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	Schulhofgestaltung der OBS befindet sich in den Planungsphase	Dez 16
216-01-909 (Ausstattung für Inklusion)	1.500,00	6.142,22	0,00	1.551,50	4.590,72	Weitere Anschaffungen erfolgen nach den Sommerferien.	Dez 16
216-01-910 (Theatersaal / Bühne)	5.000,00	6.069,25	0,00	906,62	5.162,63	Beschaffungen werden in der 2. Jahreshälfte vorgenommen.	Dez 16
218-01-902 (Lehr- und Lernmittel)	7.300,00	9.081,66	5.255,27	451,30	3.375,09	Weitere Aufträge erfolgen in der 2. Jahreshälfte.	Dez 16
218-01-903 (Einricht-/Gebrauchsgegenst)	15.000,00	19.259,83	4.326,84	3.384,47	11.548,52	Es wurde ein Auftrag über Lehrerschreibtische erteilt. Weitere Anschaffungen erfolgen nach den Sommerferien.	Dez 16
218-01-905 (Anschaffung Smartboards)	5.000,00	5.000,00	3.473,61	768,79	757,60	Ein Smartboard wird in den Sommerferien installiert.	Aug 16

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 6	2016						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
218-01-909 (EDV-Raum KGS)	11.500,00	17.330,92	2.924,30	6.607,33	7.799,29	Weitere Anschaffungen erfolgen nach den Sommerferien.	Dez 16
218-01-914 (Anschaffung von Spielgeräten)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Beschaffung soll in der 2. Jahreshälfte vorgenommen werden.	Dez 16
218-01-915 (Ausstattung Technik/Werken)	0,00	4.734,81	309,79	3.548,50	876,52	erledigt	
218-01-916 (Ausstattung Hörsaal)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Zunächst wird die bauliche Sanierung erfolgen, bevor über die Ausstattung entschieden wird.	Dez 16
218-01-917 (Ausstattung Inklusion)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Weitere Anschaffungen erfolgen nach den Sommerferien.	Okt 16
244-01-01 (Kreisschulbaukasse)	30.000,00	107.721,44	0,00	0,00	107.721,44	Beitrag zur Kreisschulbaukasse ist im August 2016 fällig.	Aug 16
272-01-901 (Erwerb bew. Sachen (Bücherei))	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Anschaffung ist für die 2. Jahreshälfte geplant.	Dez 16
362-01-901 (Errichtung Skateranlage)	5.000,00	6.883,09	0,00	0,00	6.883,09	Es wird gemeinsam mit dem Jugendparlament geplant.	Dez 16
365-01-904 (Einr. Krippengruppe Kükennüst)	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	Es liegt noch kein Bewilligungsbescheid vor.	Nov 16
365-02-903 (Betriebs- und Geschäftsausst.)	15.000,00	23.590,75	2.429,00	9.674,00	11.487,75	Aufträge werden in Kürze erteilt.	Dez 16
365-02-905 (Erwerb Außenspielgeräte)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Aufträge werden in Kürze erteilt.	Dez 16
365-02-906 (Krippengruppe Wirde Landen)	0,00	1.963,50	0,00	1.963,50	0,00	erledigt	

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 6	2016						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
365-02-907 (Krippengruppe Süderneuland)	20.000,00	113.784,27	38.336,51	75.442,78	4,98	Maßnahme im Bau (Ausstattung Außenanlagen)	Sep 16
365-02-908 (BGA Jugendhaus)	1.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	Ausstattung wird nach Beendigung der Sanierungsarbeiten bestellt.	Dez 16
424-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen (Sport))	3.500,00	5.491,97	1.991,97	0,00	3.500,00	Aufträge werden nach der Sommerpause erteilt.	Okt 16

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 6	2016						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
122-01-901 (Erwerb von Software-Lizenzen)	3.500,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	Für die Stelle zur Koordinierung der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit wird zur Zeit geprüft, welche Software benötigt wird.	Aug./ Sept. 2016
122-01-902 (Erwerb Geräte, Ausstattungen)	1.000,00	1.500,00	0,00	554,90	945,10	Umsetzung der Beschaffungen je nach Bedarf	Dez. 2016
122-01-905 (Neubau Obdachl-Unterkunft Hollander Weg)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	Der Auftrag an den Architekten wurde vergeben. Planungsbeginn im September 2016 möglich.	Nov./ Dez. 2016
122-01-906 (Sozialer Wohnungsbau)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	Mögliche Flächen wurden vom Fachbereich 3 benannt und in der Arbeitsgruppe "Integration und Prävention" vorgestellt. Weitere Beratungen in den Gremien nach der Sommerpause.	Nov./ Dez. 2016
126-01-902 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	28.500,00	43.235,00	9.991,66	14.674,54	18.568,80	Beschaffungen je nach auftretendem Bedarf.	Dez. 2016
126-01-903 (Löschwasserstellen)	0,00	12.255,00	10.407,74	0,00	1.847,26	Auftrag wurde erteilt und Standorte festgelegt. Fertigstellung im Herbst 2016.	Okt. 2016
126-01-905 (Löschfahrzeug LF 20)	0,00	337.739,23	227.096,03	87.423,62	23.219,58	Das Fahrzeug wird zur Zeit fertiggestellt. Auslieferung im Oktober.	Okt. 2016
126-01-911 (Hallenore 1 & 7)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	Angebote wurden eingeholt. Auftragsvergabe voraussichtlich im August 2016.	Dez. 2016
126-01-912 (Zelte Jugendfeuerwehr)	3.000,00	3.000,00	1.927,80	0,00	1.072,20	Maßnahme abgeschlossen. Restbetrag wird für zu erwartende Mehrausgaben bei 126-01-902 (Erwerb bewegl. Sachen des AV) benötigt.	Jun. 2016
126-01-914 (Lüftungsanlage HLZ Hallen)	0,00	38.500,00	15.026,86	18.000,00	5.473,14	Lüftungsanlage wurde eingebaut. Restarbeiten voraussichtlich Ende Juli abgeschlossen	Aug. 2016
126-01-915 (Pritschenwagen)	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	Angebote werden im Juli 2016 eingeholt.	Jul. 2016

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 6	2016						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
126-01-916 (Ölsperren 50m)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	Ausschreibung erfolgt im Juli 2016	Jul./ Aug. 2016
126-01-923 (Feuerwehrgerätehaus Leybucht)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	Planungsauftrag wurde vergeben.	Aug./ Sept. 2016
553-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	3.000,00	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00	Die Maßnahme ist für August vorgesehen.	Sept. 2016
553-01-903 (Erwerb Vorbehaltsfläche)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Es liegt weiterhin noch kein Bescheid des Finanzamtes zur Grunderwerbssteuer vor. Hierfür ist der Betrag vorgesehen.	Dez. 2016
553-01-905 (Begrünung Eselspfad)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	Anpflanzungen können im Herbst erfolgen.	Nov. 2016
573-01-901 (Erwerb bewegl. Sachvermögen)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Die Maßnahme ist für September 2016 vorgesehen.	Sept./ Okt. 2016

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 6	2016						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
111-07-901 (Erwerb von Software-Lizenzen)	12.000,00	27.100,00	0,00	0,00	27.100,00	Die Planungen sind noch nicht abgeschlossen. (Einsatz von Sicherheitstechnik)	2. Halbjahr
111-07-902 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	16.000,00	17.087,22	0,00	6.968,11	10.119,11	Planmäßige Erneuerung von Büroeinrichtungen (i.d.R. Austausch von Schreibtischen > höhenverstellbar mit einer Förderung des Bundes bzw. Rentenversicherung)	2. Halbjahr
111-07-905 (Internetauftritt Konzern)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	Es finden noch Abstimmungsgespräche mit der Kurverwaltung statt.	2. Halbjahr
111-07-906 (Intranet - Stadtverwaltung)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Umsetzung steht im Zusammenhang mit Internet- Aktivitäten.	2. Halbjahr
111-07-907 (Innenbeleuchtung Rathaus)	0,00	12.366,33	0,00	12.187,37	178,96	Erledigt. (Umstellung auf LED-Beleuchtung mit einer 30 % -Förderung des Bundes.)	erledigt
111-07-909 (Innenbeleuchtung Bauamt)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	Umstellung auf LED-Beleuchtung. Förderantrag ist in Vorbereitung.	2. Halbjahr
111-07-910 (Behindertengerechtes WC Bauamt)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Planungen sind noch nicht abgeschlossen.	2. Halbjahr
111-07-911 (Bekanntmachungskästen)	9.620,00	9.620,00	0,00	0,00	9.620,00	Erneuerungen gem. Absprache mit den OV. Der Prototyp wird kurzfristig in Ostermarsch montiert.	2. Halbjahr