

13.03.2017

Mitteilung zu Beschluss-Nummer 0057/2017/1.1

TOP: Finanzbericht (Stand: 31.12.2016)

Zur o. g. Beschluss-Nr.

- erhalten Sie weitere Anlagen.
 - Ergänzungslieferung – Maßnahmen im Finanzhaushalt (Investitionen)

- erhalten Sie eine neue Sitzungsvorlage. Diese ist gegen die alte auszutauschen.

- wird mitgeteilt:

Im Auftrage:

-Harms-

Berichtswesen

Finanzbericht

31.12.2016

- Ergänzungslieferung -

- Maßnahmen im Finanzhaushalt -

(Investitionen)

Maßnahmen im Finanzhaushalt, Stand: 31.12.2016

Perioden von 1 bis 15	2016						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
111-07-901 (Erwerb von Software-Lizenzen)	12.000,00	27.100,00	0,00	0,00	27.100,00	Die Umsetzung ist noch nicht abgeschlossen (Einsatz von Sicherheitstechnik).	1. Halbjahr 2017
111-07-902 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	16.000,00	21.087,22	0,00	20.727,29	359,93	Eine Rechnung steht noch aus.	erl.
111-07-905 (Internetauftritt Konzern)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Die Mittel wurden dem Fachdienst 3.2 zur Verfügung gestellt (Corporate design/Logo).	-
111-07-906 (Intranet - Stadtverwaltung)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Die Umsetzung steht im Zusammenhang mit Internet-Aktivitäten.	-
111-07-907 (Innenbeleuchtung Rathaus)	0,00	12.366,33	0,00	12.187,37	178,96	Erledigt. Umstellung auf LED-Beleuchtung mit einer 30%-Förderung des Bundes.	erl.
111-07-909 (Innenbeleuchtung Bauamt)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	Umstellung auf LED-Beleuchtung. Die Unterlagen für einen Förderantrag werden derzeit zusammengestellt.	1. Halbjahr 2017
111-07-910 (Behindertengerechtes WC Bauamt)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Die Umsetzung erfolgt in einem Zuge mit der Sicherheitstechnik.	2017
111-07-911 (Bekanntmachungskästen)	9.620,00	9.620,00	0,00	0,00	9.620,00	Die Rechnung der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH ist Anfang 2017 eingegangen	-

Maßnahmen im Finanzhaushalt (Stand: 31.12.2016)

Perioden von 1 bis 15	2016						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
122-01-901 (Erwerb von Software-Lizenzen)	3.500,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	Mittel wurden in 2016 nicht benötigt, da Beschaffungen wg der Arbeitssituation (3 Wahlen) nach 2017 verschoben werden mussten.	
122-01-902 (Erwerb Geräte, Ausstattungen)	1.000,00	1.500,00	0,00	939,28	560,72	Maßnahme ist abgeschlossen.	
122-01-905 (Neubau Obdachl-Unterkunft Hollander Weg)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	Planungsauftrag wurde vergeben.	
122-01-906 (Sozialer Wohnungsbau)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	Standortvorschläge wurden durch 3 i.d. AG Integr. U. Prävention vorgestellt. Mittelübertragung n. 2017	
126-01-902 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	28.500,00	43.235,00	0,00	40.712,83	2.522,17	Betrag wird für noch ausstehende Rechnungen benötigt.	
126-01-903 (Löschwasserstellen)	0,00	12.255,00	0,00	11.665,51	589,49	Maßnahme abgeschlossen.	
126-01-905 (Löschfahrzeug LF 20)	0,00	321.276,65	0,00	321.230,06	46,59	Maßnahme abgeschlossen.	
126-01-911 (Hallentore 1 & 7)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	Maßnahme abgeschlossen. Rechnung bereits gebucht (11.820,86€).	
126-01-912 (Zelte Jugendfeuerwehr)	3.000,00	3.000,00	0,00	1.889,24	1.110,76	Maßnahme abgeschlossen.	
126-01-914 (Lüftungsanlage HLZ Hallen)	0,00	38.500,00	15.026,86	18.000,00	5.473,14	Auf Grund von Fehlerbehebungen in der Anlage wurde der Restbetrag zunächst einbehalten. Mittel werden ins Haushaltsjahr 2017 übertragen.	
126-01-915 (Pritschenwagen)	8.500,00	24.962,58	0,00	24.010,15	952,43	Maßnahme abgeschlossen.	

Maßnahmen im Finanzhaushalt (Stand: 31.12.2016)

Perioden von 1 bis 15	2016						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
126-01-916 (Ölsperren 50m)	12.000,00	12.000,00	0,00	10.456,73	1.543,27	Maßnahme abgeschlossen.	
126-01-923 (Feuerwehrgerätehaus Leybucht)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	Planungsauftrag bereits vergeben. Bodensondierung wurde durchgeführt. Mittel werden in das Haushaltsjahr 2017 übertragen.	
553-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	3.000,00	4.280,00	0,00	2.418,08	1.861,92	Aufträge für die Restsumme wurden i Dez. vergeben. Maßnahme wird im Febr. 2017 abgeschlossen.	
553-01-903 (Erwerb Vorbehaltsfläche)	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	Festlegung, da die Grunderwerbssteuer erst nach abgeschlossener Flurbereinigung Nordost erhoben wird.	
553-01-905 (Begrünung Eselspfad)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	Rechnung über 5.707,94€ ging vor Jahresende noch ein. Der Restbetrag sollte für Abschlussbepflanzung übertragen werden.	
573-01-901 (Erwerb bewegl. Sachvermögen)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Maßnahme mußte wegen langfristiger Erkrankung des Sachbearbeiters auf 2017 verschoben werden.	

Maßnahmen im Finanzhaushalt (Stand: 31.12.2016)

Perioden von 1 bis 15	2016						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
111-12-901 (Einricht-/Gebrauchsgegenst)	20.000,00	29.111,45	17.471,89	11.639,56	0,00	Aufträge vollständig vergeben, Restlieferung erfolgt im Januar 2017	Jan 17
111-12-902 (Erwerb Lizenzen)	0,00	38.500,00	17.776,14	20.723,86	0,00	CAFM Software angeschafft, Einführung erfolgt derzeit, bestehende Aufträge werde 2017 abgeschlossen	Dez 17
111-12-903 (Baumaßnahmen Inklusion)	50.000,00	51.240,21	0,00	0,00	51.240,21	Maßnahme konnte aufgrund mangelnder Personal- und Finanzressourcen noch nicht umgesetzt werden, Umsetzung in 2017 vorgesehen	laufende Maßnahme
111-12-904 (Haustechnik Wildbahnhalle)	0,00	60.071,74	0,00	60.070,94	0,80	Maßnahme ist abgeschlossen	Feb 16
111-12-906 (Zeiterfassungssystem)	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	Standorte GS Norddeich noch nicht umgesetzt	Aug 17
111-12-908 (Zaunanlage (KGS))	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	Auftrag erteilt, bautechnische Umsetzung ist erfolgt, Rechnungstellung Anfang 2017 erwartet	Fortführung in 2017
111-12-909 (Ganztagsschule Lintel)	390.000,00	433.872,61	157.927,50	275.800,96	144,15	Maßnahmenumsetzung entsprechend Planung	Aug 17
111-12-910 (Energetische San. Lintel (KIP))	455.000,00	455.000,00	193.084,27	258.255,48	3.660,25	Sanierung Hauptklassentrakt abgeschlossen, weitere Umsetzung in Planung	Dez 17
111-12-911 (Deckensan. Hooge Riege (KIP))	50.000,00	50.000,00	24.963,64	231,34	24.805,02	Unterdeckendämmung ist beauftragt, Umsetzung nur während Betriebsschließung möglich, Mittel werden vollständig benötigt	Apr 17
211-01-903 (Einricht-/Gebrauchsgegenst)	30.000,00	32.701,79	12.427,73	16.418,58	3.855,48	Aufträge für Schuleinrichtungsgegenstände wurden erteilt. Die Restmittel werden f. die Umstellung der Mittagsverpflegung der GS Im Spiet benötigt.	Mrz 17
211-01-904 (Lehr- und Lernmittel)	7.300,00	9.052,57	1.819,31	3.594,32	3.638,94	Aufträge wurden erteilt. Restmittel werden bis zum Ende des 1. Schulhalbjahres beauftragt.	Mrz 17

Maßnahmen im Finanzhaushalt (Stand: 31.12.2016)

Perioden von 1 bis 15	2016						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
211-01-908 (Erwerb von Außenspielgeräten)	15.000,00	24.759,32	10.519,85	14.239,47	0,00	Spielgerät wird im Frühjahr ausgeliefert.	Apr 17
211-01-913 (Smartboards GS 4. Klassen)	11.300,00	12.637,10	0,00	12.594,19	42,91	erledigt	-
211-01-917 (EDV Grundschulen)	2.000,00	14.855,17	0,00	13.692,43	1.162,74	erledigt	-
216-01-901 (Einricht-/Gebrauchsgegenst)	14.000,00	25.708,15	10.389,12	15.304,60	14,43	Die erteilten Aufträge werden in den nächsten Wochen abgerechnet.	Apr 17
216-01-902 (Lehr- und Lernmittel)	6.000,00	6.000,00	5.535,89	0,00	464,11	Die Restmittel sind verplant und werden kurzfristig beauftragt.	Apr 17
216-01-904 (EDV Oberschule)	3.400,00	3.400,00	256,45	932,16	2.211,39	Eine Rechnung steht noch aus.	Jan 17
216-01-905 (Anschaff. Smartboards/Beamer)	6.000,00	9.857,98	0,00	9.745,58	112,40	erledigt	-
216-01-906 (Erwerb von Spielgeräten)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	Verlegung der Schulhoffläche an die Osterstr., Ballspielfeld	Apr 17
216-01-909 (Ausstattung für Inklusion)	1.500,00	6.142,22	0,00	1.551,50	4.590,72	2.000 € werden für unvorhersehbare Anschaffungen benötigt.	Mai 17
216-01-910 (Theatersaal / Bühne)	5.000,00	6.069,25	1.735,32	4.241,71	92,22	Die erteilten Aufträge werden in den nächsten Wochen abgerechnet. Restmittel für Transportkosten.	Apr 17
218-01-902 (Lehr- und Lernmittel)	7.300,00	9.081,66	0,00	8.855,50	226,16	erledigt	-

Maßnahmen im Finanzhaushalt (Stand: 31.12.2016)

Perioden von 1 bis 15	2016						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
218-01-903 (Einricht-/Gebrauchsgegenst)	15.000,00	19.747,20	3.213,00	16.533,85	0,35	Schulmöbel werden im Januar geliefert.	Apr 17
218-01-905 (Anschaffung Smartboards)	5.000,00	5.000,00	0,00	4.258,25	741,75	erledigt	-
218-01-909 (EDV-Raum KGS)	11.500,00	17.330,92	238,00	16.443,50	649,42	erledigt	-
218-01-914 (Anschaffung von Spielgeräten)	6.000,00	5.512,63	5.512,63	0,00	0,00	Schulhofausstattung kann nur mit Mitteln in 2017 beschafft werden.	Jul 17
218-01-915 (Ausstattung Technik/Werken)	0,00	4.734,81	309,79	3.548,50	876,52	erledigt	-
218-01-916 (Ausstattung Hörsaal)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Auf Neueinrichtung wurde verzichtet, Einrichtung wurde überarbeitet.	
218-01-917 (Ausstattung Inklusion)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.380,80	119,20	erledigt	-
244-01-01 (Kreisschulbaukasse)	30.000,00	107.721,44	0,00	44.092,77	63.628,67	Restmittel nach 2017 übertragen.	Dez 17
272-01-901 (Erwerb bew. Sachen (Bücherei)	2.000,00	2.000,00	1.073,08	926,92	0,00	Büromöbel werden im Januar 2017 geliefert.	Jan 17
362-01-901 (Errichtung Skateranlage)	5.000,00	6.883,09	0,00	0,00	6.883,09	Planungsauftrag an Fachplaner soll in 2017 erteilt werden.	Mai 17
365-01-904 (Einr. Krippengruppe Kükennüst)	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	Bescheid des Landes über Fördermittel liegt noch nicht vor.	Mrz 17

Maßnahmen im Finanzhaushalt (Stand: 31.12.2016)

Perioden von 1 bis 15	2016						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
365-02-903 (Betriebs- und Geschäftsausst.)	15.000,00	23.590,75	232,87	22.578,84	779,04	Restmittel sind verplant und werden kurzfristig beauftragt.	Apr 17
365-02-905 (Erwerb Außenspielgeräte)	10.000,00	10.000,00	7.407,80	2.592,20	0,00	Aufträge für die Kigas Hooge Riege u. Wirde Landen werden erteilt.	Mrz 17
365-02-906 (Krippengruppe Wirde Landen)	0,00	1.963,50	0,00	1.963,50	0,00	Maßnahme ist abgeschlossen	Jan 16
365-02-907 (Krippengruppe Süderneuland)	20.000,00	113.784,27	1.320,01	106.456,20	6.008,06	Maßnahme ist abgeschlossen, nachlaufende Arbeiten erfolgen derzeit, Restzahlungen erfolgen noch.	Feb 17
365-02-908 (BGA Jugendhaus)	1.000,00	4.000,00	470,00	3.529,00	1,00	Erteilter Auftrag wird in den nächsten Wochen abgerechnet.	Apr 17
424-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen (Sport))	3.500,00	5.491,97	4.737,70	541,88	212,39	Auftrag wurde ausgeführt, die Rechnung liegt noch nicht vor.	Feb 17

Maßnahmen im Finanzhaushalt (Stand: 31.12.2016)

Perioden von 1 bis 15	2016						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
111-10-901 (Erwerb von Hard- und Software)	30.000,00	32.176,54	0,00	31.799,59	376,95	Maßnahmen umgesetzt	2016
111-10-902 (IT Infrastruktur)	0,00	1.328,32	0,00	1.131,02	197,30	Maßnahmen umgesetzt	2016
511-01-901 (Dorferneuerung L'polder / Neuwesteel)	200.000,00	594.052,70	0,00	269.276,22	324.776,48	Modernisierung / Instandsetzung ev. Ref. Kirche in Vorbereitung	2018/2019
511-01-902 (Erwerb von Grundstücken)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Ein Grundstückserwerb ist gegenärtig nicht geplant. Eine kurzfristige Notwendigkeit kann eintreten.	fortlaufend
511-01-903 (Stadtumbau West - Doornkaat)	155.375,00	155.375,00	1.599,36	12.500,00	141.275,64	Beauftragung Planungsbüros erfolgt. Planungen und Workshopverfahren in Bearbeitung.	2025
523-01-901 (Städtebaul. Denkmalschutz)	492.000,00	885.350,00	0,00	102.000,00	783.350,00	Marktseite Ost / Jerusalemlohne in Planung. Einzelmaßnahmen in Vorbereitung.	
HAR A31 MK (Zuschuss Zubringer zur A31)	0,00	66.315,46	0,00	0,00	66.315,46	Rechnung liegt noch nicht vor.	

Maßnahmen im Finanzhaushalt (Stand: 31.12.2016)

Perioden von 1 bis 15	2016						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
571-01-901 (Maßnahmen der Wirtschaftsförd)	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	In 2016 wurden keine entscheidungsreifen Anträge eingereicht. Derzeit laufen Beratungsgespräche bezüglich einer konkreten Antragstellung	derzeit offen
571-01-901 (Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände)	2.000,00	4.000,00	0,00	369,79	3.630,21	Die für 2016 geplante Investition in einen neuen Messestand mussten auf das Frühjahr 2017 verschoben werden. Erst nach Abstimmung des neuen Corporate Designs kann eine entsprechende Auftragserteilung erfolgen.	Sommer '17
571-02-901 (Corporate Design-Entwicklung)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	Erste Teilrechnung in Höhe von ca. 15.800 € wurde im Dezember bezahlt. Endabrechnung erfolgt nach Vorlage und Abnahme des Designhandbuchs.	Frühjahr/ Sommer '17

Maßnahmen im Finanzhaushalt (Stand: 31.12.2016)

Perioden von 1 bis 15	2016						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
366-01-901 (Spielplätze)	65.000,00	56.142,07	0,00	2.142,96	53.999,11	Es sind noch Lieferungen offen. Die Anweisungen erfolgen anschließend Anfang 2017.	Januar 2017
366-01-901 (Spielplätze, Inv.-Zuw. KSB)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	Die Zuwendung an den Kinderschutzbund wurde angewiesen.	IV. Quartal 2016
366-01-902 (Spielplätze (Investoren))	15.000,00	18.828,31	0,00	3.679,52	15.148,79	Die Zahlungsverpflichtungen der Investoren für die Baugebiete Nr. 120 und 164 wurden beglichen. Die Herstellung der Spielplätze erfolgt in 2017.	II. Quartal 2017
541-01-902 (Grunderwerb von Straßenflächen)	15.000,00	17.000,00	0,00	10.572,72	6.427,28	Der Grunderwerb erfolgt fortlaufend in Ausübung des Vorkaufsrechts. Es sind noch weitere Rechnungen aus 2016 zu begleichen.	IV. Quartal 2016
541-01-906 (Stellmacherstraße)	0,00	237.159,91	0,00	154.791,23	82.368,68	Die Ausbaumaßnahme ist abgeschlossen. Die restlichen Finanzmittel werden noch für die anteiligen Kosten am RW-Hauptkanal benötigt.	IV. Quartal 2016
541-01-909 (Öffnung Burggraben (Umgestalt.))	0,00	4.718,42	0,00	1.219,02	3.499,40	Das beauftragte Sicherheitsaudit ist erst nach Fertigstellung des Einmündungstrichters zur Straße Am Markt (Nord) durchzuführen.	II. Quartal 2017
541-01-911 (Neuseedeicherweg)	0,00	14.195,97	0,00	5.923,24	8.272,73	Der Straßenausbau ist fertiggestellt.	IV. Quartal 2016
541-01-913 (Ergänzung Straßenbeleuchtung)	22.000,00	31.543,78	0,00	31.210,06	333,72	Die Maßnahmen zur Ergänzung der Straßenbeleuchtung wurden abgeschlossen.	IV. Quartal 2016
541-01-918 (Nordseeestraße)	0,00	803.545,94	0,00	547.074,07	256.471,87	Der Straßenausbau befindet sich noch in der Umsetzung.	II. Quartal 2017
541-01-923 (Diekens Drift (Ausbau+Planung))	0,00	305.304,35	0,00	222.860,80	82.443,55	Der Straßenausbau ist fertiggestellt. Die Schlussrechnung der ausführenden Tiefbaufirma wurde noch nicht gestellt.	I. Quartal 2017
541-01-924 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	In 2016 mussten keine Anschaffungen getätigt werden.	
541-01-926 (Radverkehrssituation Norden)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	Die zur Förderung des Radverkehrs eingereichte Projektskizze wurde nicht positiv beschieden. Eine erneute Förderung soll in 2017 beantragt werden.	2017

Maßnahmen im Finanzhaushalt (Stand: 31.12.2016)

Perioden von 1 bis 15	2016						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
541-01-928 (Neugestaltung Mittelmarkt)	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	Die Planungsziele sind mit der Politik abzustimmen. Dazu liegt inzwischen ein Diskussionspapier (Entwurf) vor, dass Anfang 2017 vorgestellt wird.	2017
541-01-929 (Ausbau Kleine Mühlenstraße)	25.000,00	25.000,00	0,00	4.151,64	20.848,36	Weitere Planungsaufträge konnten nicht erteilt werden, weil diese mit den derzeitigen Planungen zur Kirchenspange korrespondieren.	
541-01-930 (Erstausbau Backersweg)	110.000,00	110.000,00	0,00	564,80	109.435,20	Zur Umsetzung des Vorhabens wird die noch fehlende Baureife (rechtskräftiger Bebauungsplan) benötigt.	IV. Quartal 2017
541-01-931 (Ausbau Gewerbestr. (nördl. TA))	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	Der kalkulierte Ansatz ist zu korrigieren. Hinzu kommt eine 50%ige Kostenbeteiligung an die RWK-Sanierung in dem Streckenabschnitt.	II. Quartal 2018
541-01-932 (Brücke Flachkolker Weg)	90.000,00	90.000,00	0,00	4.531,28	85.468,72	Der Mittelansatz ist zu korrigieren. Die Ausschreibung und Umsetzung erfolgen nach Freigabe des Finanzhaushalts 2017.	IV. Quartal 2017
541-01-933 (Brücke Kolkpadd)	37.500,00	37.500,00	0,00	2.181,87	35.318,13	Die vor Umsetzung der Maßnahme erforderliche Absicherung der öffentlichen Wegenutzung konnte noch nicht zum Abschluss gebracht werden.	III. Quartal 2017
541-01-934 (Erwerb Seitenradarmesssysteme)	9.000,00	9.000,00	0,00	8.249,91	750,09	Der Erwerb der Seitenradarmessgeräte ist abgeschlossen.	III. Quartal 2016
541-01-935 (Radweg K 203 (Finanz.beteil))	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	Die finanzielle Beteiligung der Stadt Norden wurde noch nicht vom Straßenbaulasträger abgerufen.	
546-01-901 (Erwerb von Parkscheinautomaten)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Die Lieferung ist erfolgt. Die Rechnung liegt noch nicht vor.	Januar 2017
551-01-903 (Freiraummobilien /-ausstattung)	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	Es sind noch Lieferungen offen. Die Anweisungen erfolgen anschließend Anfang 2017.	Januar 2017
551-01-905 (Marktpumpe)	0,00	149,26	0,00	0,00	149,26	Bei dem Haushaltsrest handelt es sich um zweckgebundene Spendengelder des Marktbrunnenvereins.	
551-01-906 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	In 2016 mussten keine Anschaffungen getätigt werden.	
551-01-908 (Herstellung eines Stichkanals)	0,00	194.371,00	0,00	4.569,60	189.801,40	Das Vorhaben ist noch in der Planungsphase.	2018