

Finanzbericht
zum
30.06.2018

- Ergänzungslieferung -

Maßnahmen im Finanzhaushalt (Investitionen)

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 6	2018						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
111-07-901 (Erwerb von Software-Lizenzen)	12.000,00	12.000,00	9.600,00	2.380,00	20,00	Im Rahmen der EU-Datenschutzgrundverordnung wurde eine Lizenz für ein Zusatzmodul für die elektronische Zeiterfassung bestellt. Für das Bürgerbüro wurde eine Upgrade-Lizenz für das Einwohnermeldeprogramm (VOIS Meso) bestellt. Die Maßnahme gehört zu den Vorarbeiten zur Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes.	2018 / 2019
111-07-902 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	10.000,00	10.000,00	0,00	1.197,17	8.802,83	Planmäßige Erneuerung von Büroeinrichtungen (i.d.R. Austausch von Schreibtischen > höhenverstellbar mit einer Förderung des Bundes bzw. Rentenversicherung)	2018
111-07-905 (Internetauftritt Konzern)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	Die Arbeiten für eine neue Homepage Internet/Intranet sind unter den Entscheidungsvorbehalt des Verwaltungsvorstandes gestellt.	geplant 2019
111-07-906 (Intranet - Stadtverwaltung)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		geplant 2019
111-07-909 (Innenbeleuchtung Bauamt)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	Die Ausschreibung ist erfolgt. Die Umsetzung erfolgt in kürze. Die Maßnahme wird vom Bund gefördert.	2018
111-07-910 (Behindertengerechtes WC Bauamt)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Die Umsetzung erfolgt im Rahmen des Einbaus der Sicherheitstechnik.	2018/2019
111-07-911 (Bekanntmachungskästen)	0,00	2.531,36	0,00	0,00	2.531,36	Die Maßnahme ist bis auf weiteres abgeschlossen. Derzeit ist kein weiterer Bedarf gemeldet worden.	Erledigt
111-07-912 (Klimaanlage DachG Rathaus)	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	Die Ausschreibung befindet sich derzeit in Vorbereitung. Das Leistungsverzeichnis wurde erstellt.	2018/2019
Gesamt:	87.000,00	184.531,36	9.600,00	3.577,17	171.354,19		

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 6	2018						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
122-01-901 (Erwerb von Software-Lizenzen)	6.000,00	7.918,28	0,00	1.918,28	6.000,00	Neue Software für die Zahlstellen im Bürgerbüro wird im Herbst 2018 beschafft. Kosten ca. 5.800 €	Herbst 18
122-01-905 (Neubau Obdachlosenunterkunft Hollander Weg)	0,00	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50	Der Architekt hat den Auftrag zur Erstellung des Bauantrages erhalten.	ca. 2021
126-01-902 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	17.500,00	17.500,00	0,00	1.423,98	16.076,02	Mittel werden für diverse Beschaffungen im Haushaltsjahr benötigt.	Dez 18
126-01-903 (Löschwasserstellen)	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	Auftrag wurde vergeben. Fertigstellung auf Grund der Auftragslage der ausführenden Firma voraussichtlich im September.	Sep 18
126-01-909 (Löschfahrzeug LF 10 Umwelt)	240.000,00	323.455,00	0,00	88.600,00	234.855,00	Fahrgestellt wurde bereits fertiggestellt. Der Fahrzeugaufbau erfolgt derzeit. Auslieferung voraussichtlich Okt./ Nov. 18	Nov 18
126-01-919 (Kirchengebäude Leybucht polder)	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	Kaufvertrag wurde unterzeichnet. Auszahlung erfolgt nach Eintragung in das Grundbuch.	Aug 18
126-01-921 (Außenbordmotor)	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	Angebote werden im September eingeholt.	Okt 18
126-01-923 (Feuerwehrgerätehaus Leybucht)	806.800,00	845.904,78	0,00	320,11	845.584,67	Bauantrag wurde gestellt. Die Ausschreibungsunterlagen werden derzeit angefertigt.	Ende 19
126-01-924 (Faltbehälter)	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	Angebote werden im September eingeholt.	Okt 18
126-01-925 (Transportcontainer)	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	Angebote werden im September eingeholt.	Okt 18
126-01-926 (Dekontaminierungscontainer)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	Angebote werden im September eingeholt.	Okt 18

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 6	2018						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
126-01-927 (Dichtkissen)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Angebote werden im September eingeholt.	Okt 18
313-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Betrag wird für eventuell erforderlich werdende Beschaffungen im Finanzhaushaltsbereich benötigt.	Ende 18
553-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Betrag wird für eventuell erforderlich werdende Betriebsausgaben außerhalb des Ergebnishaushaltes im Friedhofsbereich benötigt.	Ende 18
553-01-903 (Erwerb Vorbehaltsfläche)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Die Erhebung der Grunderwerbsteuer erfolgt nach vollständiger Flurbereinigung "Norden-Ost". Das LGLN wird das Finanzamt informieren, wenn das Verfahren abgeschlossen ist, woraufhin das Finanzamt den Grunderwerbsteuerbescheid erlassen wird. Nach Auskunft vom LGLN Aurich wird dies Ende 2018/Anfang 2019 erfolgen. Eine entsprechende Haushaltsrestanmeldung erfolgte im Dezember 2017.	
553-01-905 (Begrünung Eselspfad)	10.000,00	10.646,28	0,00	0,00	10.646,28	Die Eingrünung ist noch nicht dem Friedhofsentwicklungsplan entsprechend abgeschlossen und wird in jährlichen Teilabschnitten fortgeführt.	
573-01-902 (Anbindevorrichtung Tiermarkt)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	z.Zt. wird das Konzept für den Tiermarkt überarbeitet. Danach ist zu entscheiden, in welchem Umfang neue Anbindevorrichtungen gebraucht werden.	Okt 18
Gesamt:	1.142.600,00	1.379.276,84	0,00	92.262,37	1.287.014,47		

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 6	2018						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
111-12-901 (Einricht.-/Gebrauchsgegenst)	20.000,00	37.677,96	6.359,60	17.686,00	13.632,36	Ersatzbeschaffungen erfolgen nach Bedarf, Vergaben sind im 4. Quartal geplant	2018
111-12-902 (Erwerb Lizenzen)	0,00	15.443,74	0,00	0,00	15.443,74	CAFM-Software wurde angeschafft, Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung noch erforderlich	2018/2019
111-12-903 (Baumaßnahmen Inklusion)	170.000,00	341.240,21	340.925,66	314,55	0,00	Planung und Umsetzung von Einzelmaßnahmen im Rahmen der Inklusion, Aufzugsanlage Lintel im Vergabeverfahren Vergabe der Aufzugsanlage Lintel ist inzwischen teilweise erfolgt.	lfd. Maßnahme
111-12-906 (Zeiterfassungssystem)	0,00	539,75	0,00	0,00	539,75	Im Rahmen der bereitgestellten Mittel abgeschlossen, Entscheidung für die Anbindung kleinerer Grundschulstandorte (Reinigungspersonal) steht noch aus.	2018
111-12-908 (Zaunanlage (KGS))	0,00	37.299,25	0,00	13.425,77	23.873,48	Restarbeiten in Prüfung	2018
111-12-909 (Ganztagsschule Lintel)	0,00	29.600,15	1.312,44	15.917,18	12.370,53	Mensaneubau ist baulich abgeschlossen, die Zahlungsabwicklung noch nicht restlos erfolgt	2018
111-12-910 (Energetische San. Lintel (KIP))	90.000,00	286.397,54	209.634,37	15.716,51	61.046,66	lfd. Maßnahme, Abschluss Ende 2018 erwartet	2018
111-12-913 (Mensa GS Im Spiet)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	Ein Planungsbüro soll im Herbst 2018 beauftragt werden.	2021
211-01-903 (Einricht.-/Gebrauchsgegenst)	25.000,00	56.511,79	0,00	17.254,40	39.257,39	Aufträge für die Lieferung von Schulmöbeln werden erteilt. Weitere Beschaffungen werden im 4. Quartal vorgenommen.	Dez 18
211-01-904 (Lehr- und Lernmittel)	0,00	4.130,66	0,00	622,20	3.508,46	Beschaffungen erfolgen zu Beginn des neuen Schuljahres 2018/19.	Dez 18

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 6	2018						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
211-01-908 (Erwerb von Außenspielgeräten)	8.000,00	17.245,15	0,00	3.281,77	13.963,38	Auftrag Spielgerät GS Süderneuland wird im August 2018 erteilt. <u>Ergänzung:</u> Es handelt sich um mehrere Spielgeräte. Ein Auftrag wurde inzwischen vom Förderverein erteilt.	Dez 18
211-01-913 (Smartboards GS 4. Klassen)	10.600,00	10.600,00	4.209,55	211,96	6.178,49	Ein Auftrag wurde erteilt, weitere Auftragsvergaben erfolgen im 2. Halbjahr.	Dez 18
211-01-916 (Einrichtung Ganztagschule)	0,00	11.972,33	0,00	8.443,85	3.528,48	erledigt	Dez 17
211-01-917 (EDV Grundschulen)	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	Auftragsvergaben erfolgen im 2. Halbjahr.	Dez 18
211-01-919 (GS Lintel - Mensachipsystem)	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	Die Linteler Schule möchte das Chipsystem erst in 2019 einführen.	2019
216-01-901 (Einricht.-/Gebrauchsgegenst)	10.000,00	23.840,43	0,00	12.064,16	11.776,27	Auftragsvergaben bis 12/2018	Dez 18
216-01-902 (Lehr-/Lernmittel)	6.000,00	8.995,33	0,00	0,00	8.995,33	Auftragsvergaben bis 12/2018	Dez 18
216-01-904 (EDV Oberschule)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Auftragsvergaben bis 12/2018	Dez 18
216-01-905 (Anschaffung Smartboards OBS)	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	Auftragsvergaben bis 12/2018	Dez 18
216-01-906 (Erwerb von Spielgeräten)	4.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Auftragsvergaben bis 12/2018	Dez 18
216-01-910 (Theatersaal / Bühne)	10.000,00	11.205,34	0,00	0,00	11.205,34	Auftragsvergaben bis 12/2018	Dez 18

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 6	2018						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
218-01-902 (Lehr- und Lernmittel)	8.500,00	10.029,22	0,00	227,41	9.801,81	Anschaffung in den Sommerferien.	Sep 18
218-01-903 (Einricht.-/Gebrauchsgegenst)	20.000,00	33.312,03	0,00	0,00	33.312,03	Schulmöbel werden im August geliefert.	Sep 18
218-01-905 (Anschaffung Smartboards)	5.300,00	5.935,33	4.209,55	211,96	1.513,82	Lieferung des Smartboards erfolgt in den Sommerferien.	Aug 18
218-01-909 (EDV KGS)	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	Anschaffungen sollen im 2. Halbjahr erfolgen.	Dez 18
218-01-914 (Anschaffung von Spielgeräten)	6.000,00	12.412,63	0,00	6.734,81	5.677,82	Anschaffungen sollen im 2. Halbjahr erfolgen.	Dez 18
218-01-9175 (Ausstattung Technik/Werken)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	Auftrag wird im August erteilt.	Nov 18
218-01-917 (Ausstattung Inklusion)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Beschaffungen bei Bedarf.	Dez 18
244-01-01 (Kreisschulbaukasse)	0,00	40.032,67	0,00	0,00	40.032,67	Bescheid des Landkreises Aurich liegt nicht vor.	Dez 18
272-01-901 (Erwerb bew. Sachen (Bücherei)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Anschaffungen im 2. Halbjahr	Dez 18
315-01-902 (Begegnungsstätte Am Alten Siel)	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	Antragstellung ist im 2. Halbjahr geplant.	Dez 18
362-01-901 (Errichtung Skateranlage)	225.000,00	267.534,86	43.446,25	9.953,56	214.135,05	Ausschreibungsverfahren wurde im August durchgeführt. Die Submission hat stattgefunden und die Angebote werden zur Zeit geprüft.	Dez 18

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 6	2018						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
365-01-904 (Einr. Krippengruppe Kükennüst)	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	Umsetzung bis 12/2018	Dez 18
365-01-905 (Einr Krippengruppe Kath Kirche)	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	Umsetzung bis 12/2018	Dez 18
365-02-903 (Betriebs- und Geschäftsausst.)	18.000,00	33.363,28	0,00	13.739,44	19.623,84	Aufträge sind in Vorbereitung bis 12/2018	Dez 18
365-02-905 (Erwerb Außenspielgeräte)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Aufträge sind in Vorbereitung bis 12/2018	Dez 18
365-02-908 (BGA Jugendhaus)	3.000,00	4.744,00	1.629,96	0,00	3.114,04	Auftragsvergaben bis 12/2018	Dez 18
424-01-901 (Inv.-Maßnahmen (Sportstätten))	5.000,00	8.071,94	0,00	0,00	8.071,94	Anschaffung erfolgt im August.	Sep 18
424-01-905 (Außensportanlage Wildbahn)	0,00	48.636,26	0,00	0,00	48.636,26	Die Umsetzung der Maßnahmen ist für 2019 geplant.	Dez 19
Gesamt:	1.493.500,00	2.585.871,85	611.727,38	135.805,53	1.838.338,94		

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 6	2018						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
111-10-901 (Erwerb von Hard- und Software)	60.000,00	66.722,55	0,00	0,00	66.722,55	Projekte sind derzeit in der Planungsphase	Dez 18
511-01-901 (Dorferneuerung L'polder / Neuwesteel)	400.000,00	891.800,12	0,00	0,00	891.800,12	Ausführungsplanung Dorfgemeinschaftshaus; alle weiteren Förderbescheide liegen inzwischen auch vor.	Jun 20
511-01-902 (Erwerb von Grundstücken)	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Fortlaufend, siehe 511-01-904	
511-01-903 (Stadtumbau West - Doornkaat)	375.000,00	845.375,00	0,00	0,00	845.375,00	Städtebaulicher Rahmenplan steht vor der Fertigstellung, Erwerb eines Grundstückes zur Vergrößerung eines städtischen Parkplatzes wird vorbereitet.	
511-01-904 (Erweiterung Leegemoor)	50.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	Verhandlungen mit Eigentümern laufen	
511-01-905 (Erstellung Dorfentwicklungsplan)	0,00	83.300,00	0,00	0,00	83.300,00	Beauftragung ist erfolgt, Beginn der Planung 09/2018	Dez 19
523-01-901 (Städtebaulicher Denkmalschutz)	545.000,00	1.687.545,30	0,00	0,00	1.687.545,30	Mod./Instandsetzung von 13 Privatgebäuden in Arbeit oder Vorbereitung, Vorbereitung der Freifläche Am Markt - Ostseite.	
HAR A31 MK (Ausgabereinstellung (Mittelkontrolle))	0,00	66.315,46	0,00	0,00	66.315,46	Schlussrechnung liegt nicht vor	
Gesamt:	1.440.000,00	3.921.058,43	0,00	0,00	3.921.058,43		

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 6	2018						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
571-01-901 (Maßnahmen der Wirtschaftsförd)	15.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	Das Aufgabengebiet "Wirtschaftsförderdarlehen" wird aufgrund der Personalsituation im FD 3.2 zurzeit nicht bearbeitet.	
571-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	2.000,00	5.630,21	0,00	0,00	5.630,21	Die Neuanschaffung bzw. Erweiterung des Messestandes konnte aufgrund der Personalsituation im FD 3.2 bisher nicht realisiert werden.	
571-02-901 (Corporate Design-Entwicklung)	0,00	4.183,11	0,00	0,00	4.183,11	Maßnahme abgeschlossen, Restmittel sollten verwendet werden für den Erwerb von Kompensationsflächen für die Erweiterung des GuDP Leegemoor. Aufgrund der Personalsituation im FD 3.2 ist die Erweiterung des GuDP bis auf weiteres zurückgestellt.	
571-02-902 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	2.000,00	5.264,10	0,00	0,00	5.264,10	Die Neuanschaffung bzw. Erweiterung des Messestandes konnte aufgrund der Personalsituation im FD 3.2 bisher nicht realisiert werden.	
Gesamt:	19.000,00	65.077,42	0,00	0,00	65.077,42		

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 6	2018						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
366-01-901 (Spielplätze)	75.000,00	192.000,00		0,00	192.000,00	Die übertragenen Hh.-mittel inzwischen wurden verwendet. Die restlichen Auftragserteilungen erfolgen bis zum Jahresende.	2018
366-01-902 (Spielplätze (Investoren))	15.000,00	80.594,23	0,00	0,00	80.594,23	Die Umsetzung der Maßnahmen ist weitestgehend erfolgt, weitere Auftragserteilungen folgen bis zum Jahresende.	
541-01-902 (Grunderwerb von Straßenflächen)	15.000,00	18.274,04	0,00	3.928,00	14.346,04	Die zu tätigen Grunderwerbe in Ausübung des Vorkaufsrechts erfolgen im Jahr durchgängig nach Bedarf.	
541-01-906 (Stellmacherstraße)	0,00	2.368,68	0,00	0,00	2.368,68	Es bedarf noch der Zustimmung des Rates zu einer überplanmäßigen Ausgabe. Die Maßnahme kann danach zum Abschluss gebracht werden.	IV. Quartal 2018
541-01-909 (Öffnung Burggraben (Umgestalt.))	0,00	3.499,40	0,00	0,00	3.499,40	Das Sicherheitsaudit liegt dem Straßenbaulasträger vor. Die Maßnahme ist abgeschlossen.	II. Quartal 2018
541-01-913 (Ergänzung Straßenbeleuchtung)	50.000,00	91.027,03	0,00	0,00	91.027,03	Der Beleuchtungsvertrag ist abgeschlossen. Die Maßnahmen werden derzeit mit den Wirtschaftsbetrieben der Stadt Norden abgestimmt.	
541-01-918 (Nordseestraße)	0,00	62.421,70	0,00	24.058,88	38.362,82	Abnahme ist erfolgt. Es sind noch Mängelbeseitigungen durchzuführen.	IV. Quartal 2018
541-01-920 (Westl. Erweiterung Leegemoor)	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	Der für die Realisierung des Vorhabens notwendige Grunderwerb konnte bislang nicht erfolgen.	
541-01-923 (Diekens Drift (Ausbau+Planung))	0,00	12.248,53	0,00	0,00	12.248,53	Die Straßenbepflanzung erfolgt zum Jahresende. Das Ergebnis des beauftragten Sicherheitsaudits ist noch abzuwarten.	IV. Quartal 2018

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 6	2018						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
541-01-924 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Anschaffungen >150,- € und < 1.000,- € sind gem. § 47 GemHKVO im FHH auszuweisen. Die Mittel wurden bislang nicht benötigt.	
541-01-926 (Radverkehrssituation Norden)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	Für die Verwendung der zweckgebundenen Mittel gibt es derzeit keine geeigneten Maßnahmen.	2019
541-01-928 (Neugestaltung Mittelmarkt)	0,00	302,28	0,00	0,00	302,28	Aufgrund der hohen Kostenintensität wurde von einer Realisierung der Maßnahme abgesehen. (SV 0300/2017/3.3)	
541-01-929 (Ausbau Kleine Mühlenstraße)	0,00	17.874,55	0,00	0,00	17.874,55	Die Planungsaufträge mussten aufgrund der personellen Unterbesetzung und vorrangig zu bearbeitender Aufgaben zurückgestellt werden.	2019
541-01-930 (Erstausbau Backersweg)	0,00	109.435,20	0,00	0,00	109.435,20	Der Bebauungsplan ist nachwievor nicht rechtskräftig. Aus diesem Grund konnte die Umsetzung in 2018 nicht erfolgen.	2019
541-01-931 (Ausbau Gewerbestr. (nördl. TA))	0,00	298.415,57	0,00	5.500,00	292.915,57	Die Maßnahme befindet sich in der Planungsphase. Die Umsetzung erfolgt nach Fertigstellung der notwendigen Kanalbauarbeiten der SEN.	2019
541-01-932 (Brücke Flachkolker Weg)	0,00	121.704,43	0,00	56.784,10	64.920,33	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen aber noch nicht schlussgerechnet.	IV. Quartal 2018
541-01-933 (Brücke Kolkpadd)	0,00	47.621,78	0,00	0,00	47.621,78	Die Ausschreibung, Vergabe und Umsetzung erfolgt nach der Grundstücksübertragung im Rahmen der Flurneuordnung.	2019
541-01-935 (Radweg K 203 (Finanz.beteil))	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	Die finanzielle Beteiligung der Stadt Norden wurde noch nicht vom Straßenbaulastträger abgerufen.	2018
541-01-937 (Ausbau Große Mühlenstraße)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Die Planungsaufträge mussten aufgrund der personellen Unterbesetzung und vorrangig zu bearbeitender Aufgaben zurückgestellt werden.	2019

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 6	2018						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
541-01-938 (Ausbau Schulstraße)	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	Die Planungsaufträge mussten aufgrund der personellen Unterbesetzung und vorrangig zu bearbeitender Aufgaben zurückgestellt werden.	2019
541-01-939 (Verbindungsstraße Kath. Kirche)	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	Das Vorhaben ist noch in der Planungsphase. Es bedarf noch weiterer Abstimmungen mit der Kath. Kirche.	2018
541-01-941 (Ausbau Brummelkamp)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Die Planungsaufträge mussten aufgrund der personellen Unterbesetzung und vorrangig zu bearbeitender Aufgaben zurückgestellt werden.	2019
541-01-942 (Durchlassbauwerk Hellerweg)	120.000,00	132.716,39	0,00	0,00	132.716,39	Die Schaffung der baurechtlichen Voraussetzungen konnte bislang nicht abgeschlossen werden. Aufstellungsbeschluss für B-Plan Nr. 8 (Süderneuland I) - 1. Änderung; Gebiet "Hellerweg, nördlicher Teil" noch nicht gefasst.	2019
541-01-943 (Raiffeisenstraße - Böschung)	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	Die Planungen korrespondieren mit der Sanierung des Fridericussiels. Vor dem Hintergrund wurde bislang kein Auftrag erteilt.	2019
541-01-944 (Ausbau Linteler Straße (Süd))	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Die Planungsaufträge mussten aufgrund der personellen Unterbesetzung und vorrangig zu bearbeitender Aufgaben zurückgestellt werden.	2019
541-01-945 (EU-Umgebungslärmrichtlinie)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Die Lärmaktionsplanung ist in der Umsetzung. Die Verwaltung wurde mit der Öffentlichkeitsbeteiligung beauftragt.	2018
541-01-946 (Fußgängerampel Wurzeldeich)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	Die Maßnahme befindet sich in der Planungsphase und wird aktuell mit dem Straßenbau- lastträger abgestimmt.	2018

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 6	2018						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
541-01-947 (Brückensanierung Fridericussiel)	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	Alle Voruntersuchungen sind abgeschlossen. Die Machbarkeitsstudie für die Ausbauvariante mit Flüssigboden wurde beauftragt, liegt aber noch nicht vor.	2019
541-01-948 (Flurneuordnung Norden-Ost)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	Die Mittel wurden seitens der Flurneuordnungs- behörde bislang nicht abgerufen.	2019
545-01-901 (Erwerb beweglicher Sachen)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Die Anschaffungen erfolgen nach Bedarf. In 2018 waren bislang keine erforderlich.	
546-01-901 (Erwerb Parkscheinautomaten)	5.000,00	45.341,15	0,00	0,00	45.341,15	Die Beschaffung muss noch ausgeschrieben werden.	2018
546-01-904 (Grunderwerb für Parkflächen)	0,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	Der Grunderwerb kann aufgrund eines anhängigen Widerspruchsverfahrens bislang nicht abgewickelt werden.	2018
547-01-901 (ZOB/Bahnhof)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Es besteht noch Abstimmungsbedarf mit der Deutschen Bahn hinsichtlich der technischen Details.	2018
551-01-903 (Freiraummobiliar /-ausstattung)	10.000,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	Die Auftragsvergaben sind weitestgehend erfolgt.	2018
551-01-905 (Marktpumpe)	0,00	149,26	0,00	0,00	149,26	Der Rest der zweckgebundene Spendengelder des Marktbrunnenvereins.	
551-01-906 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Anschaffungen >150,-- € und < 1.000,-- € sind gem. § 47 GemHKVO im FHH auszuweisen. Die Mittel wurden bislang nicht benötigt.	

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 6	2018						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
551-01-908 (Herstellung eines Stichkanals)	0,00	181.103,63	0,00	0,00	181.103,63	Es sind noch boden- und abfallrechtliche Probleme zu klären. Vor diesem Hintergrund ist die geltende Beschlussfassung zu aktualisieren	2019
554-01-902 (Kompensationsfläche Mahnland)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der Grunderwerb ist abgeschlossen.	
554-01-903 (Kompensationsfläche Kolkpadd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aufgrund der neuen Sach- und Rechtslage (sh. SV 0072/2017/3.3/1) wurde von dem Grunderwerb abgesehen.	
Gesamt:	1.479.000,00	3.057.197,85	0,00	90.270,98	2.966.926,87		