Maßnahmen im Finanzhaushalt

Maßnahme	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz incl. HAR	Aufträge	Buchung	noch verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
211-01-907: Ausstattung GS	1.500,00	5.702,70	0,00	3.039,12	2.663,58		
211-01-908: Erwerb von Außenspielgeräten	6.000,00	10.535,19	0,00	10.499,98	35,21	Erledigt!	
211-01-909: Neubau Mensa Süderneuland	0,00	41.260,31	0,00	41.215,08	45,23	Erledigt!	Apr 12
211-01-910: Ausstattung Ganztagsbereich	5.000,00	17.000,00	2.807,05	13.682,62	510,33	Restl. Mittel werden für Anschaffung in den Herbstferien eingeplant.	Sep 12
211-01-911: EDV GS Norddeich/Leybuchtpolde	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Ausstattung ist für die Herbstferien geplant.	Okt 12
211-01-912: EDV GS Lintel Gebäude Ekel	16.000,00	16.000,00	11.937,65	0,00	4.062,35	Umsetzung der Maßnahme bis September.	Sep 12
211-01-913: Smartboards GS 4. Klassen	30.500,00	30.500,00	25.056,90	3.618,29	1.824,81	Umsetzung der Anschaffungen bis Ende August.	Aug 12

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Maßnahme	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz incl. HAR	Aufträge	Buchung	noch verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
215-01-906: Lehr- und Lernmittel	0,00	1.999,20	0,00	1.999,20	0,00		
215-01-907: Bau einer Mensa	0,00	55.250,22	0,00	55.224,88	25,34	Erledigt!	
215-01-908: Ausstattung Werkraum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
215-01-909: Ausstattung Realschule	0,00	0,00	0,00	231,18	-231,18		
215-01-910: Lernwerkstatt Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
216-01-901: Einrichtungs- /Gebrauchsgegenst	23.500,00	23.500,00	17.462,89	3.406,37	2.630,74	Über die Restmittel wird in den Sommerferien verfügt.	Aug 12
216-01-902: Lehr-/Lernmittel	12.300,00	12.300,00	0,00	204,13	12.095,87	Mittel werden im 2. Halbjahr verausgabt.	Dez 12

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Stand: 21.08.2012

Maßnahme	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz incl. HAR	Aufträge	Buchung	noch verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
216-01-903: Notebook Klasse Oberschule	10.000,00	10.000,00	6.743,77	571,35	2.684,88	Umsetzung in den Sommerferien.	Aug 12
216-01-904: EDV Oberschule	14.200,00	14.200,00	359,86	7.389,99	6.450,15	Technische Neuausstattung eines Computerraumes (R.26) in den Sommerferien.	Aug 12
216-01-905: Anschaffung Smartboards	6.000,00	6.000,00	4.098,00	571,35	1.330,65	Umsetzung in den Sommerferien.	Aug 12
216-01-906: Erwerb von Spielgeräten	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Spielgerät für Innenhof in Zusammenarbeit mit dem Förderverein nach den Herbstferien.	Nov 12
216-01-907: Ausstattung naturw. Räume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
216-01-908: Lernwerkstatt Oberschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
218-01-901: Lehrerstation/Medienausstattun	53.600,00	56.768,22	15.274,99	17.721,15	23.772,08	Es sind noch Anschaffungen für den Herbst geplant.	

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Maßnahme	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz incl. HAR	Aufträge	Buchung	noch verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
218-01-902: Lehr- und Lernmittel	4.000,00	11.047,18	0,00	6.984,35	4.062,83	Ausführung 2. Schulhalbjahr.	
218-01-903: Einrichtungs- /Gebrauchsgegenst	4.000,00	4.000,00	0,00	2.203,73	1.796,27		
218-01-904: Notebook-Klasse KGS	10.000,00	10.000,00	5.952,26	571,35	3.476,39	Umsetzung in den Sommerferien.	Aug 12
218-01-905: Anschaffung Smartboards	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
218-01-906: Einr./Gebrauchsgegenst. Küche	10.000,00	10.000,00	7.104,30	0,00	2.895,70	Anschaffung eines weiteren Küchengerätes ist geplant.	Okt 12
218-01-907: Be- und Entlüftung	0,00	92.654,55	0,00	30.815,46	61.839,09	Maßnahme läuft	
218-01-908: Ausstattung KGS	0,00	7.200,00	5.477,81	185,64	1.536,55	Ausstattung der Lernwerkstatt ist für September geplant.	Okt 12

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Maßnahme	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz incl. HAR	Aufträge	Buchung	noch verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
218-01-909: EDV-Raum KGS	6.300,00	6.300,00	0,00	5.856,56	443,44	Erledigt!	Jul 12
218-01-910: Energetische Sanierung Wildbah	721.000,00	721.000,00	564.069,48	120.825,32	36.105,20	Maßnahme wird bis Ende 2012 abgeschlossen. Schlussarbeiten laufen.	
218-01-911: Sitzmöbel Mensa	10.000,00	10.000,00	2.555,14	7.425,20	19,66	Erledigt!	Jul 12
218-01-912: Ausstattung naturw. Räume	65.000,00	101.351,63	74.009,87	4.249,42	23.092,34	Die Maßnahme wird in den Sommerferien umgesetzt.	Sep 12
218-01-913: Anschaffung einer Reinigungsma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
218-01-914: Anschaffung von Spielgeräten	4.000,00	4.000,00	3.937,89	0,00	62,11	Erledigt!	Jul 12
272-01-901: Erwerb bewegl. Sachen (Bibliothek)	3.000,00	3.560,00	0,00	1.062,73	2.497,27	Es sind Anschaffungen für das 2. Halbjahr 2012 vorgesehen.	

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Maßnahme	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz incl. HAR	Aufträge	Buchung	noch verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
281-01-901: Inv.-Zuschuss Heimatverein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
281-01-902: Sanierung/Umbau Altes Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
365-01-901: Einricht.Krippengruppe Waldstr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
365-01-902: Einricht.Krippengruppe Nachbarschaftszentrum	0,00	249.638,42	129.250,29	85.591,87	34.796,26	Maßnahme wird im Oktober abgeschlossen.	Okt 12
421-01-901: Inv.Zuschuss f.den SSV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
424-01-901: Erwerb bewegl. Sachen AV (Spor	22.500,00	25.866,52	1.203,80	19.629,09	6.237,43	Es sind noch Anschaffungen für den Herbst geplant.	
HAR GS IS: Energetische Sanierung GS Im Spiet	0,00	1.020.366,69	216.456,55	522.409,25	281.500,89	Maßnahme wird im Herbst 2012 abgeschlossen.	

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Stand: 21.08.2012

Maßnahme	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz incl. HAR	Aufträge	Buchung	noch verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
Gesamtsummen	1.113.900,00	2.809.039,38	1.113.748,69	1.064.868,33	631.626,16		